

Vul de checklist in voor CP4100 sokkelbevestiging

Vul de checklist na installatie in voordat u de installatielocatie verlaat.

Gegevens klant	
Naam klant	
Naam contactpersoon klant	
Telefoonnummer contactpersoon klant	
E-mailadres contactpersoon klant	

Informatie om anleggsplass	
Gate og nummer	
Sted	
Land	
Postnummer	
Antall stasjoner som skal monteres	
Antall parkoblede stasjoner som skal monteres (hvis aktuelt)	
Anslått startdato for byggingen	
Forventet monterings- og ferdigstillelsesdato	

Informatie over aannemer op locatie	
Type aannemer	ChargePoint aangesteld
	Aangesteld door klant
Bedrijfsnaam aannemer	
Naam locatieleider aannemer	
Telefoonnummer locatieleider aannemer	
E-mailadres locatieleider aannemer	

Informatie installateur	
Type installateur	ChargePoint aanbevolen
	Aanbevolen door klant
Naam installatiebedrijf	
Naam contactpersoon installateur	
Telefoonnummer contactpersoon installateur	
E-mailadres contactpersoon installateur	

Checklist na installatie	
Er wordt een aardingsconnectie gemaakt met de aardingsaansluitingen (waar van toepassing).	
Het laadstation is conform regionale wetgeving voor de toegankelijkheid, voorschriften en verordeningen.	
Zijn de Eichrecht-verzegeling en -markeringen intact en correct volgens de lokale voorschriften en de <i>CP4100-installatiehandleiding</i> ? Alleen voor laadstations in Duitsland en Oostenrijk die openbaar zijn	
De servicebedrading is volledig in de klemmenblokken geplaatst en alle elektrische aansluitingen zijn schoon en strak.	
De stroomonderbrekers zijn gelabeld in het elektrische paneel.	
De elektrische behuizingen zijn schoon en bevatten geen draadresten of metaalschaafsel.	
Alle afdekkingen zijn geïnstalleerd en alle bevestigingen zijn correct vastgezet. Het laadstation is stevig bevestigd en beweegt niet heen en weer.	
De kabelklemmen zijn gemonteerd en hebben geen openingen.	
De laadkabels worden soepel helemaal uitgetrokken en opgerold.	
Het parkeergebied is schoon en vrij van verpakkingsmateriaal en stof.	
Alle stappen uit de installatiegids voor het vastleggen zijn uitgevoerd.	
Er worden voor geen enkele laadpoort foutcodes weergegeven.	
De netwerktest aan het einde van de installatiewizard is geslaagd.	
Het laadstation heeft een minimale signaalsterkte van -85 dBm of beter (waarbij hogere getallen een lagere signaalsterkte aangeven).	
Het laadstation heeft een testlaadsessie uitgevoerd.	

Geef de checklist en eventuele reserveonderdelen (activeringslabels, enz.) aan de persoon die verantwoordelijk is voor het activeren van de laadstations. Hiermee is de installatie van het CP4100 laadstation met sokkelbevestiging voltooid.