
Füllen Sie die Checkliste für die CP4100-Sockelmontage aus

Bevor Sie den Installationsort verlassen, füllen Sie die Checkliste nach der Installation aus.

Kundendaten	
Kundenname	
Name Kundenansprechpartner	
Telefon Kundenkontakt	
E-Mail Kundenkontakt	

Standortinformationen	
Straße und Hausnummer	
Stadt	
Land	
Postleitzahl	
Anzahl der zu installierenden Ladestationen	
Anzahl der zu installierenden gekoppelten Ladestationen (falls zutreffend)	
Geschätzter Baubeginnstermin	
Voraussichtliches Datum der Installation und Inbetriebnahme	

Daten des Auftragnehmers	
Art des Auftragnehmers	ChargePoint Von bestimmt
	Vom Kunden bestimmt
Firmenname des Auftragnehmers	
Name Ansprechpartner des Auftragnehmers	
Telefon Ansprechpartner des Auftragnehmers	
E-Mail-Ansprechpartner des Auftragnehmers	

Installateurinformationen	
Art des Installateurs	ChargePoint Von empfohlen
	Vom Kunden empfohlen
Name des Installationsunternehmens	
Name Ihres Installateurs	
Telefonnummer des Installateurs	
E-Mail-Adresse des Installateurs	

Checkliste nach Installation	
Der Erdungsanschluss ist an den Erdungslaschen (falls vorhanden).	
Die Ladestation entspricht den regionalen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen zur Barrierefreiheit.	
Sind die Eichrecht-Dichtungen und Markierungen intakt und korrekt gemäß den örtlichen Vorschriften und der <i>Installationsanleitung zur CP4100-Sockelmontage</i> ? Nur für öffentliche Ladestationen in Deutschland und Österreich	
Die Servicekabel wurden vollständig in die Klemmleisten eingeschoben und alle elektrischen Anschlüsse sind sauber und sitzen fest.	
Die Schutzschalter sind auf der Schalttafel beschriftet.	
Elektrikgehäuse sind sauber und frei von Drahtlitzen und Metallspänen.	
Alle Abdeckungen sind angebracht und alle Befestigungselemente festgezogen. Die Ladestation ist komplett befestigt und wackelt nicht.	
Die Kabelklemmen sind montiert und spaltfrei.	
Die Ladekabel lassen sich leichtgängig vollständig aus- und einziehen.	
Der Parkbereich ist sauber und frei von Verpackungen und Abfällen.	
Alle Schritte zur Lokalisierung gemäß der Installationsanleitung sind abgeschlossen.	
Für keinen Port werden Fehlercodes angezeigt.	
Der Netzwerktest am Ende des Installationsassistenten wurde erfolgreich durchgeführt.	
Die Ladestation hat eine Signalstärke von mindestens -85 dBm oder besser (wobei höhere Zahlen für eine geringere Signalstärke stehen).	
An der Ladestation wurde ein erfolgreicher Testladevorgang durchgeführt.	

Geben Sie die Checkliste und alle Ersatzteile (Aktivierungsetiketten usw.) der für die Aktivierung der Ladestationen verantwortlichen Person. Damit ist die Installation der CP4100-Ladestation mit Sockelmontage abgeschlossen.