

Complete la lista de verificación para el montaje en pared de CP4100

Antes de abandonar el lugar de instalación, complete la lista de verificación tras la instalación.

Datos del cliente	
Nombre del cliente	
Nombre de contacto del cliente	
Teléfono del contacto del cliente	
Email de contacto del cliente	

Información del sitio	
Calle y número	
Localidad	
País	
Código postal	
Número de cargadores que hay que instalar	
Número de estaciones vinculadas que se van a instalar (si procede)	
Fecha de inicio estimada de la construcción	
Fecha prevista de instalación y puesta en servicio	

Datos del contratista del sitio	
Tipo de contratista	ChargePoint Designado por
	Designado por el cliente
Nombre de la empresa del contratista	
Nombre del responsable del sitio del contratista	
Teléfono del responsable del sitio del contratista	
Correo electrónico del responsable del sitio del contratista	

Informador sobre el instalador	
Tipo de instalador	ChargePoint Recomendado por
	Recomendado por el cliente
Nombre de la empresa instaladora	
Nombre de contacto del instalador	
Teléfono de contacto del instalador	
Email de contacto del instalador	

Lista de verificación tras a la instalación	
Se ha realizado la conexión a tierra con los terminales de tierra (si corresponde).	
La estación de carga cumple las leyes, regulaciones y ordenanzas locales en materia de accesibilidad.	
¿Están el sellado y las marcas de Eichrecht intactas y correctas según los códigos locales y la Guía de instalación del montaje en pared de CP4100? Solo para estaciones públicas en Alemania y Austria	
El cableado de servicio se ha insertado por completo en los bloques de terminales y todas las conexiones eléctricas están limpias y ajustadas.	
Los interruptores están etiquetados en el panel eléctrico.	
Las carcasas eléctricas están limpias y no contienen virutas de metal ni filamentos de cables.	
Se han colocado todas las cubiertas, y todas las fijaciones están bien apretadas. La estación está completamente fijada y no tiembla ni oscila.	
Se han montado las abrazaderas de los cables y no muestran huecos.	
Los cables de carga funcionan sin problemas en modo retracción y extensión completa.	
La zona de estacionamiento está limpia y no contiene envoltorios ni escombros.	
Se han completado todos los pasos para fijar la ubicación mencionados en la guía de instalación.	
No se ha mostrado ningún código de avería en los puertos.	
La prueba de red al final del asistente de instalación se ha realizado correctamente.	
La estación cuenta como mínimo con una señal de -85 dBm o superior (cuanto mayor sea el número, menor será la intensidad de la señal).	
Se ha realizado correctamente una sesión de carga de prueba.	

Proporcione la lista de verificación y las piezas de repuesto (etiquetas de activación, etc.) a la persona responsable de activar las estaciones. Esto completa la instalación de la estación de carga de montaje en pared CP4100.