

# Vul de checklist in voor CP4300 muurbevestiging

Vul de checklist na installatie in voordat u de installatielocatie verlaat.

| Gegevens klant                      |  |
|-------------------------------------|--|
| Naam klant                          |  |
| Naam contactpersoon klant           |  |
| Telefoonnummer contactpersoon klant |  |
| E-mailadres contactpersoon klant    |  |

| Informatie om anleggsplass                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Gate og nummer                                               |  |
| Sted                                                         |  |
| Land                                                         |  |
| Postnummer                                                   |  |
| Antall stasjoner som skal monteres                           |  |
| Antall parkoblede stasjoner som skal monteres (hvis aktuelt) |  |
| Anslått startdato for byggingen                              |  |
| Forventet monterings- og ferdigstillelsesdato                |  |

| Informatie over aannemer op locatie   |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Type aannemer                         | ChargePoint aangesteld |
|                                       | Aangesteld door klant  |
| Bedrijfsnaam aannemer                 |                        |
| Naam locatieleider aannemer           |                        |
| Telefoonnummer locatieleider aannemer |                        |
| E-mailadres locatieleider aannemer    |                        |

| Informatie installateur                    |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Type installateur                          | ChargePoint aanbevolen |
|                                            | Aanbevolen door klant  |
| Naam installatiebedrijf                    |                        |
| Naam contactpersoon installateur           |                        |
| Telefoonnummer contactpersoon installateur |                        |
| E-mailadres contactpersoon installateur    |                        |

| Checklist na installatie                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Er wordt een aardingsconnectie gemaakt met de aardingsaansluitingen (waar van toepassing).                                                                                                                                                      |  |
| Het laadstation is conform regionale wetgeving voor de toegankelijkheid, voorschriften en verordeningen.                                                                                                                                        |  |
| <i>Zijn de Eichrecht-verzegeling en -markeringen intact en correct volgens de plaatselijke voorschriften en de CP4300 installatiehandleiding voor muurbevestiging?</i><br>Alleen voor laadstations in Duitsland en Oostenrijk die openbaar zijn |  |
| De servicebedrading is volledig in de klemmenblokken geplaatst en alle elektrische aansluitingen zijn schoon en strak.                                                                                                                          |  |
| De stroomonderbrekers zijn gelabeld in het elektrische paneel.                                                                                                                                                                                  |  |
| De elektrische behuizingen zijn schoon en bevatten geen draadresten of metaalschaafsel.                                                                                                                                                         |  |
| Alle afdekkingen zijn geïnstalleerd en alle bevestigingen zijn correct vastgezet. Het laadstation is stevig bevestigd en beweegt niet heen en weer.                                                                                             |  |
| De kabelklemmen zijn gemonteerd en hebben geen openingen.                                                                                                                                                                                       |  |
| De laadkabels worden soepel helemaal uitgetrokken en opgerold.                                                                                                                                                                                  |  |
| Het parkeergebied is schoon en vrij van verpakkingsmateriaal en stof.                                                                                                                                                                           |  |
| Alle stappen uit de installatiegids voor het vastleggen zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                        |  |
| Er worden voor geen enkele laadpoort foutcodes weergegeven.                                                                                                                                                                                     |  |
| De netwerktest aan het einde van de installatiewizard is geslaagd.                                                                                                                                                                              |  |
| Het laadstation heeft een minimale signaalsterkte van -85 dBm of beter (waarbij hogere getallen een lagere signaalsterkte aangeven).                                                                                                            |  |
| Het laadstation heeft een testlaadsessie uitgevoerd.                                                                                                                                                                                            |  |

Geef de checklist en eventuele reserveonderdelen (activeringslabels, enz.) aan de persoon die verantwoordelijk is voor het activeren van de laadstations. Hiermee is de installatie van het CP4300 muurbevestiging laadstation voltooid.