

Fyll i checklistan för CP4300 på piedestal.

Innan du lämnar installationsplatsen ska du fylla i checklistan efter installationen.

Kundinformation	
Kundnamn	
Kundkontaktpersonens namn	
Kundkontaktpersonens telefonnummer	
Kundkontaktpersonens e-postadress	

Platsinformation	
Postadress	
Stad	
Land	
Postnummer	
Antal stationer som ska installeras	
Antal parade stationer som ska installeras (om tillämpligt)	
Beräknat startdatum för byggandet	
Förväntat installations- och driftsättningsdatum	

Platsentreprenörsinformation	
Entreprenörstyp	ChargePoint Utsedd av
	Utsedd av kunden
Entreprenörens företagsnamn	
Namn på entreprenörens platsansvarige	
Telefonnummer till entreprenörens platsansvarige	
E-postadress till entreprenörens platsansvarige	

Installatörsinformation	
Installatörstyp	ChargePoint Rekommenderad av
	Rekommenderad av kunden

Installatörsinformation	
Installatörens företagsnamn	
Namn på installatörens kontaktperson	
Telefonnummer till installatörens kontaktperson	
E-postadress till installatörens kontaktperson	

Kontrollista efter installation	
Jordanslutning har gjorts till jordöglorna (om tillgängligt).	
Laddstationerna följer regionala lagar och förordningar för tillgänglighet.	
Är Eichrecht-förseglingen och markeringarna intakta och korrekta enligt lokala <i>riktlinjer och CP4300-installationsguiden</i> ?	
Endast för stationer i Tyskland och Österrike som är offentliga	
Servicekablagen har förts in helt i kopplingsplintarna och alla elektriska anslutningar är rena och åtdragna.	
Brytarna är märkta på elpanelen.	
Elskåpen är rena och fria från ledningstrådar och metallspån.	
Alla höljen är monterade och alla fästen är åtdragna. Stationen är helt säkrad och kan inte vickas eller rubbas.	
Kabelklämmorna är monterade och har inga mellanrum.	
Laddningskablarna kan dras ut och in fullständigt utan problem.	
Parkeringsplatsen är ren och fri från allt förpackningsmaterial och skräp.	
Alla markeringssteg i installationsguiden har slutförts.	
Inga felkoder visas för någon port.	
Nätverkstestet i slutet av installationsguiden har slutförts.	
Stationen har minst -85 dBm eller bättre signalstyrka (där högre nummer är lägre signalstyrka).	
Laddstationen genomförde en lyckad testladdningssession.	

Ge checklistan och eventuella reservdelar (aktiveringsetiketter osv.) till den person som ansvarar för att aktivera stationerna. Installationen av den stativmonterade CP4300-laddningsstationen är slutförd.