

Informe de puesta en marcha de Alfen Site

Número de pedido de venta (SO) de la estación	
Número de serie	
Dirección MAC	

1. Información del instalador y del cliente

Nombre del técnico	
Fecha de puesta en marcha	
Nombre del cliente	

2. Información del centro

Complete esta sección si no se ha proporcionado previamente un documento de aprobación del centro

Tipo de red		☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT
Solar en el centro		☐ Sí ☐ No
Potencia de energía solar instalada (kWp)		
Tipo de instalación eléctrica		☐ Monofásica ☐ Trifásica
Potencia de la instalación (kVA)		
Potencia máxima disponible para cargadores		
Interruptor de circuito en miniatura (MCB) maestro	Fabricante P. ej.: ABB/Schneider/ETON	
	Modelo	
	Clasificación del interruptor (A) P. ej.: 20/40/80	
	Tipo de interruptor (curva) P. ej.: A/B/C/D/K/Z	
Tipo de alimentación de los cargadores		☐ Conector individual: cable de alimentación individual ☐ Conector doble: cable de alimentación doble

		☐ Conector doble: cable de alimentación individual
Interruptor de circuito del cargador Interruptores específicos para los circuitos de las estaciones de carga	Fabricante	
	Modelo	
	Clasificación del interruptor (A)	
	Tipo de interruptor (curva)	
¿Hay instalado un interruptor diferencial (RCD)? * * 100 mA tipo A-EV o tipo B recomendado por el fabricante del hardware		☐ Sí ☐ No
En caso afirmativo, incluya los detalles del RCD	Fabricante	
	Modelo	
	Tipo P. ej.: Tipo A, A-EV, B, F	☐ RCD tipo A ☐ RCD tipo A-EV ☐ RCD tipo B ☐ RCD tipo F
	Clasificación (A)	
	Retraso del interruptor (ms)	
	Corriente de activación (mA)	
Cable de alimentación de CA		☐ CU ☐ AL
Incluya los detalles del cable de alimentación de CA Instalación mínima de $4 \text{ mm}^2/16 \text{ A}$, instalación mínima de $6 \text{ mm}^2/32 \text{ A}$, instalación máxima de 16 mm^2	Sección transversal (mm^2) *	
	Material aislante Por ejemplo, XLPE	
¿Hay un repetidor de red móvil disponible en el centro? * * El instalador y/o el cliente deben consultar a su operador de red móvil o a un proveedor de soluciones profesional para un dispositivo adecuado		☐ Sí ☐ No
En caso afirmativo, incluya los detalles del repetidor	Fabricante	
	Modelo	
	Cant.	
¿Hay disponible una copia de la documentación y las mediciones de la instalación eléctrica? Nota: El instalador debe enviarla de antemano		☐ Sí ☐ No

3. Compensación de la carga activa

Complete la sección de detalles si se ha configurado la compensación de la carga activa (ALB)

Compensación de la carga activa habilitada		☐ Sí ☐ No
Tipo de medidor inteligente		☐ Siemens ☐ Socomet ☐ Otro
	Fabricante	
	Modelo	
Número de serie del medidor		
¿Están los conectores del cable Ethernet crimpados según el patrón 568B a ambos extremos?		☐ Aceptar
Compensación de la carga activa configurada y probada		☐ Aceptar
Incluya una imagen de la configuración del medidor inteligente y de la conexión Ethernet		☐ Aceptar Añada la foto aquí
Incluya una imagen de la conexión Ethernet desde el lado del cargador		☐ Aceptar Añada la foto aquí
Comentarios sobre la compensación de la carga activa:		

4. Mediciones del centro

Tensión (V)	L1-N	
	L2-N	
	L3-N	
	G-N	
	Solo instalación trifásica	
	L1-L2	
	L2-L3	
	L3-L1	
Impedancia/resistencia de conexión a tierra (Ω)		

Señal móvil (dBi)

Nombre del operador (Utilice un Snyder u otra herramienta equivalente)	4G (LTE) RSRP (dBi)	3G RRSI (dBi)	2G RRSI (dBi)

Par de apriete de los pernos de anclaje (montaje en poste) (Nm)

5. Lista de comprobación del cuadro de distribución

Complete esta sección si no se ha proporcionado previamente un documento de aprobación del centro

Comentario

Diagrama unifilar disponible para la instalación Enviar como archivo adjunto	☐ Aceptar	
Placa de características de aparamenta Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Los interruptores están etiquetados en el panel eléctrico Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Los interruptores están dimensionados conforme a la potencia de salida de la estación y al número de circuitos de alimentación (consulte la Guía de diseño del centro) Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Todos los interruptores se han cableado de acuerdo con la normativa del sector o la legislación local Foto obligatoria	☐ Aceptar	
El panel de distribución se ha cableado de acuerdo con la normativa del sector o la legislación local Foto obligatoria	☐ Aceptar	
El panel de distribución no presenta daños y está correctamente etiquetado Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Los cables tienen las dimensiones correctas para cumplir con la potencia de salida de los cargadores	☐ Aceptar	
La aparamenta está activada	☐ Aceptar	
¿Cumple la instalación con las disposiciones de ZE Ready?	☐ Aceptar	

6. Comprobaciones de la estación de carga		Comentario
Instalación	☐ Sub-terránea ☐ En interiores ☐ En exteriores	
Tipo de montaje	☐ En pared ☐ En poste	
Solo montaje en superficie: el poste está aplomado	☐ Aceptar	
Solo montaje en la pared: la estación está nivelada	☐ Aceptar	
Ubicación de la estación de carga Foto obligatoria	☐ Aceptar	
El calibre del cable de alimentación de CA no supera una estación de 10 mm ² (toma individual) o 16 mm ² (toma doble)	☐ Aceptar	
En el caso de conductores de cable multifilares, se aplican casquillos a todos los cables	☐ Aceptar	
El cableado de servicio se ha insertado por completo en los bloques de terminales y todas las conexiones eléctricas están limpias y peladas a 12 mm Proporcione una fotografía de los cables de alimentación de CA pelados antes de la terminación en el interruptor diferencial	☐ Aceptar	
Cableado interno de la estación de carga y terminaciones de cables Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Para instalar varias estaciones, compruebe que la rotación de fase se ha realizado y configurado durante la fijación de la ubicación	☐ Aceptar	
Pruebe la tensión/compresión de todos los cables	☐ Aceptar	
Verifique que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente	☐ Aceptar	
Compruebe que el cable de carga no está dañado Nota: Para modelos equipados con cables de carga	☐ Aceptar	
Se han colocado todas las cubiertas, y todas las fijaciones están bien apretadas. La estación está correctamente fijada en la base y no tiembla ni oscila.	☐ Aceptar	
Se han completado todos los pasos para fijar la ubicación mencionados en la guía de instalación.	☐ Aceptar	
La estación cuenta como mínimo con una señal de -85 dBm o superior Nota: Cuanto mayor sea el número de dBm, menor será la intensidad de la señal	☐ Aceptar	

Se ha realizado una sesión de carga de prueba correcta durante la instalación de la estación de carga	☐ Aceptar	
No se ha mostrado ningún código de falla en los puertos Foto obligatoria	☐ Aceptar	
Pantalla de estación de carga Foto obligatoria	☐ Aceptar	
La ubicación de la estación de carga no bloquea ninguna rampa o vía	☐ Aceptar	
La zona de estacionamiento está limpia y no contiene envoltorios ni escombros Foto obligatoria	☐ Aceptar	

7. Grupo de uso compartido de energía

Completar solo una vez para todos los cargadores que formen parte de grupos de uso compartido de energía

Id. de la estación		Limitación de potencia	Grupo de uso compartido de energía	ID/Nombre del cuadro
MAC: 1				
MAC: 2				
MAC: 3				
MAC: 4				
MAC: 5				
MAC: 6				
MAC: 7				
MAC: 8				
MAC: 9				
MAC: 10				
MAC: 11				
MAC: 12				
MAC: 13				
MAC: 14				
MAC: 15				
MAC: 16				
MAC: 17				
MAC: 18				
MAC: 19				
MAC: 20				
MAC: 21				
MAC: 22				
MAC: 23				
MAC: 24				
MAC: 25				
MAC: 26				
MAC: 27				
MAC: 28				
MAC: 29				
MAC: 30				

- La foto debe ser nítida y encuadrar el elemento que esté mostrando.
- La foto debe tener una resolución de entre 5,0 y 12,1 MP y su formato debe ser .jpg.

Descargo de responsabilidad

ChargePoint declina toda responsabilidad derivada de la verificación de la presente información. La responsabilidad de dicha información recae en el creador del protocolo.

ChargePoint declina cualquier responsabilidad derivada del diseño eléctrico y las particularidades de la instalación.



chargepoint.com/support

75-001528-04 r2