

Formulier voor inbedrijfstelling van locatie

CP4000

Verkoopordernummer (VO) van laadstation		
Extra VO-nummer		
Aangevraagde datum inbedrijfstelling		
Verwachte datum van inbedrijfstelling		
Naam klant		
Projectnaam		
Adres locatie	Straat	
	Nummer	
	Postcode	
	Stad	
	Land	
	Naam gebouw	
	Naam/nummer parkeerplaats	
	Verdieping	
	Aanvullende locatiegegevens	
Contactpersoon van locatie	Voornaam	
	Achternaam	
	Telefoonnummer met landcode	
	E-mail	
Aantal laadstations dat in bedrijf moet worden gesteld		
Aanwijzing klant op scherm		
Activering dossiernummer		
Engineer inbedrijfstelling		
Startdatum inbedrijfstelling		
Einddatum inbedrijfstelling		
Aankomsttijd		
Vertrektijd		
Reisuren		
Serienummer		
MAC-ID		

1. Installatie op locatie

Type stroomnet	☐ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-CS ☐ TT ☐ IT	
Zonne-energie op locatie	☐ Ja ☐ Nee	
Geïnstalleerde zonne-energie (kWp)		
Type elektrische installatie	☐ 1-fasig ☐ 3-fasig	
Geïnstalleerd vermogen (kVA) Maximaal beschikbaar vermogen voor laadstations		
Type voeding van laadstation	☐ Enkelvoudige stekker - enkelvoudige voedingskabel ☐ Dubbele stekker - dubbele voedingskabel ☐ Dubbele stekker - enkelvoudige voedingskabel	
Master- installatieautomaat (MCB)	Merk	
	Type stroomonderbreker (curve)	
	Vertraging stroomonderbreker (ms)	
	Stroomsterkte stroomonderbreker (A)	
Stroomonderbreker laadstation Stroomonderbrekers speciaal voor circuits van laadstations	Merk	
	Type stroomonderbreker (curve)	
	Vertraging stroomonderbreker (ms)	
	Stroomsterkte stroomonderbreker (A)	
Is er een aardlekschakelaar (RCD, RCCD, RCBO) geïnstalleerd?	☐ Ja ☐ Nee	

Zo ja, vul dan de gegevens van de aardlekschakelaar in	Type	☐ Aardlekschakelaar type A ☐ Aardlekschakelaar type A-EV ☐ Aardlekschakelaar type B ☐ RCBO
	Stroomsterkte (A)	
	Uitschakelstroom (mA)	
AC-voedingskabel Opmerking: minimaal 2,5 mm ² / installatie 16 A, minimaal 6 mm ² / installatie 32 A, maximaal 16 mm ² / installatie 64 A		☐ CU ☐ AL
Vul de gegevens van de AC-voedingskabel in	Dwarsdoorsnede (mm ²)	
	Isolatiemateriaal Bijvoorbeeld XLPE	
Is er een repeater voor het mobiele netwerk beschikbaar op locatie?		☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, vul dan de repeatergegevens in	Merk	
	Model	
	Aantal	
Is er een kopie van de documentatie en metingen van de elektrische installatie beschikbaar? Opmerking: moet vooraf door de installateur worden ingediend		☐ Ja ☐ Nee

2. Saldo van installaties

Type elektrische installatie		
Controlelijst distributiepaneel		Afbeelding
Enkellijnig schema beschikbaar voor installatie	☐	
De paslabels van het stroomonderbreker-ID op elke laadstationonderbreker zijn correct	☐	
Voor elk laadstation is een speciale stroomonderbreker met de juiste stroomsterkte geïnstalleerd: - Nominale spanning: 400 V - Maximale wisselstroom: 32 A / 63 A (enkele/dubbele aansluiting) - Grootte van stroomonderbreker: 40 A / 63 A (enkele/dubbele aansluiting)	☐	
Afbeelding van RCD, RCCD of RCBO met uitschakelinstellingen Indien van toepassing	☐	
De elektrische behuizingen zijn schoon en bevatten geen draadresten of metaalschaafsel	☐	

Alle stroomonderbrekers en schakelaars zijn volgens industriestandaarden/lokale voorschriften bedraad	☐	
Onderbrekers zijn volgens de juiste vakmanschapstandaarden en kleurcodering bedraad	☐	
Distributiepanelen zijn volgens de juiste vakmanschapstandaarden en kleurcodering bedraad	☐	
De buitenkant van de distributiepanelen is vrij van beschadigingen en heeft de juiste labels	☐	
Schakelapparatuur wordt bekrachtigd	☐	

3. Metingen locatie

Spanning (V)	L1-N	
	L1-L2	
	G-N	
	L2-N	
	L2-L3	
	L3-N	
	L3-L1	
Aardingsimpedantie / weerstand (Ω)		
3G-sigitaal (dBi)	RSSI	
	Naam provider	

4. Controles van laadstation

Cheque	OK / Niet OK	Opmerkingen	Afbeelding
Montage van laadstation	☐ Wand ☐ Oppervlak		Niet van toepassing
Alleen oppervlaktemontage: afmetingen van het blok zijn minimaal 600 x 600 x 600 mm, C30-beton	☐		
Alleen voor oppervlaktemontage: vier ankerbouten strekken zich uit tot 55 mm (+/- 5 mm) boven het niveau van de plaat	☐		
Alleen voor oppervlaktemontage: de leiding steekt 300-600 mm boven het beton uit	☐		
Alleen oppervlaktemontage: sokkel is loodrecht	☐		

Alleen wandmontage: laadstation is waterpas	☐		
Alleen oppervlaktemontage: sokkel is stevig bevestigd met bouten die zijn aangehaald tot 160 Nm	☐		Niet van toepassing
Alleen oppervlaktemontage: sokkel en CMK (indien van toepassing) zijn geaard en de schroeven van de aardingskabel zijn aangehaald tot 16 Nm	☐		
Een test met een multimeter toont nul volt op het klemmenblok van de aardlekschakelaar, voor elke combinatie van lijn-naar-lijn en lijn-naar-aarde	☐		Niet van toepassing
De draadmaat van de AC-voedingskabel mag niet groter zijn dan 16 mm ² Foto vereist	☐		
De servicebedrading is volledig in de klemmenblokken geplaatst en alle elektrische aansluitingen zijn schoon en gestript tot 13 mm (voor fijngeslagen draden worden hulzen gebruikt) Foto vereist	☐		
Alle AC-geleiderstrengen zijn volledig ingestoken: • Bevestig dit met de inspectiespiegel • Er is geen koperdraad blootgelegd of doorgesneden • Voor fijngeslagen draden worden hulzen gebruikt Foto vereist	☐		
Alle AC-ingangsdraden zijn op de RCD-klemmen vastgedraaid tot 3 Nm Opmerking: gebruik een gekalibreerde momentsleutel	☐		Niet van toepassing
Er is een power jumper geïnstalleerd Opmerking: voor kabels met twee aansluitingen die worden geleverd met één AC-kabel	☐ Ja ☐ Nee		Niet van toepassing
Type power jumper Opmerking: alleen van toepassing als er een power jumper geïnstalleerd	☐ L1-L1 ☐ L1-L2		
Voldoet de installatie aan de lokale vereisten voor mensen met een beperking?	☐		
Voer de duw-/trektest uit voor alle draden	☐		Niet van toepassing
Er wordt een aardingsconnectie gemaakt met de aardingsaansluitingen *Indien van toepassing	☐		Niet van toepassing
Controleer of de simkaart correct in de communicatiemodule is geplaatst	☐		

Links (F1), rechts (F2) en middelste MCB (F5) zijn ingeschakeld	☐		Niet van toepassing
De servicedeur is gesloten en de sleutel wordt teruggegeven aan de laadstationeigenaar	☐		Niet van toepassing
Controleer of de laadkabel niet beschadigd is Opmerking: voor modellen die zijn uitgerust met laadkabels	☐		
Controleer of het mechanisme voor het oprollen van de kabel soepel werkt en de kabel volledig uitgetrokken en opgerold kan worden Opmerking: voor modellen die zijn uitgerust met laadkabels	☐		Niet van toepassing
De kabelklemmen zijn gemonteerd en hebben geen openingen	☐		
Alle afdekkingen zijn geïnstalleerd en alle bevestigingen zijn correct vastgezet. Het laadstation is goed aan de basis bevestigd en beweegt niet heen en weer.	☐		Niet van toepassing
Al de stappen uit de <i>installatiegids</i> voor het vastleggen zijn uitgevoerd	☐		Niet van toepassing
Bij installatie van meerdere laadstations moet u controleren of de faserotatie is uitgevoerd en geconfigureerd tijdens het vastleggen	☐		Niet van toepassing
De netwerktest aan het einde van de installatiewizard is geslaagd (noteer de dBm-waarde en de naam van de provider) Foto vereist	☐		
Het laadstation heeft een minimale signaalsterkte van -85 dBm of beter Opmerking: hoe hoger het dBm-nummer, hoe lager de signaalsterkte	☐		
Het laadstation heeft een testlaadsessie uitgevoerd	☐		Niet van toepassing
Er worden voor geen enkele aansluiting foutcodes weergegeven	☐		Niet van toepassing
De plaatsing van het laadstation blokkeert geen op-/afritten of paden	☐		Niet van toepassing
Het parkeergebied is schoon en vrij van verpakkingsmateriaal en stof	☐		

5. Groepen voor power-sharing			
Laadstation-ID	Vermogenslimiet	Groep voor power-sharing	ID/naam van paneel
MAC: 1			
MAC: 2			
MAC: 3			
MAC: 4			
MAC: 5			
MAC: 6			
MAC: 7			
MAC: 8			
MAC: 9			
MAC: 10			
MAC: 11			
MAC: 12			
MAC: 13			
MAC: 14			
MAC: 15			
MAC: 16			
MAC: 17			
MAC: 18			
MAC: 19			
MAC: 20			
MAC: 21			
MAC: 22			
MAC: 23			
MAC: 24			
MAC: 25			
MAC: 26			
MAC: 27			
MAC: 28			
MAC: 29			
MAC: 30			

- De foto's moeten de indeling .jpg hebben.
- De foto's moeten scherp zijn en het te documenteren item duidelijk in beeld hebben.
- De resolutie van de foto's moet tussen 5,0 en 12,1 MP zijn.

Wettelijke disclaimer

ChargePoint is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van deze informatie. De opsteller van het protocol blijft verantwoordelijk voor deze informatie.

ChargePoint aanvaardt geen doorlopende verantwoordelijkheid voor het elektra-ontwerp en de installatiespecificaties.



chargepoint.com/support

75-001527-08 r1