

---

# Completare l'elenco di controllo per il montaggio su piedistallo di CP4100

Prima di uscire dalla sede di installazione, completare l'elenco di controllo post-installazione.

| Informazioni sul cliente          |  |
|-----------------------------------|--|
| Nome cliente                      |  |
| Nome del contatto del cliente     |  |
| Telefono del contatto del cliente |  |
| Email del contatto del cliente    |  |

| Informazioni sulla sede                                    |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Indirizzo e numero civico                                  |  |
| Città                                                      |  |
| Paese                                                      |  |
| Codice postale                                             |  |
| Numero di stazione di ricarica da installare               |  |
| Numero di stazioni abbinate da installare (se applicabile) |  |
| Data di inizio della costruzione stimata                   |  |
| Data prevista per l'installazione e la messa in servizio   |  |

| Informazioni sull'appaltatore della sede                     |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo di appaltatore                                          | ChargePoint Scelto da |
|                                                              | Scelto dal cliente    |
| Nome della società dell'appaltatore                          |                       |
| Nome del responsabile della sede dell'appaltatore            |                       |
| Telefono del responsabile della sede dell'appaltatore        |                       |
| Indirizzo email del responsabile della sede dell'appaltatore |                       |

| Informazioni sull'installatore          |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di installatore                    | ChargePoint Consigliato da |
|                                         | Consigliato dal cliente    |
| Nome della società di installazione     |                            |
| Nome del contatto dell'installatore     |                            |
| Telefono del contatto dell'installatore |                            |
| Email del contatto dell'installatore    |                            |

| Elenco di controllo post-installazione                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Il collegamento a terra viene effettuato sui capicorda di terra (ove applicabile).                                                                                                                                                                                            |  |
| La stazione di ricarica è conforme alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze locali in materia di accessibilità.                                                                                                                                                            |  |
| Il sigillo e i contrassegni Eichrecht sono intatti e corretti come imposto dalle leggi locali e come indicato nella <i>Guida all'installazione</i> per il montaggio su piedistallo di CP4100?<br><small>Solo per stazioni di ricarica pubbliche in Germania e Austria</small> |  |
| Il cablaggio di servizio è totalmente inserito nelle morsettiere e tutti i collegamenti elettrici sono saldi e puliti.                                                                                                                                                        |  |
| Gli interruttori nel quadro elettrico sono etichettati.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Le protezioni elettriche sono pulite e prive di fili e trucioli metallici.                                                                                                                                                                                                    |  |
| Tutte le coperture sono installate, fissate e serrate. La stazione di ricarica è fissata perfettamente e non si muove.                                                                                                                                                        |  |
| I serracavi sono assemblati e non presentano spazi vuoti.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Tutti i cavi di ricarica si estendono e si ritirano completamente senza resistenze.                                                                                                                                                                                           |  |
| L'area di parcheggio è pulita e sgombra da imballi e detriti.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Tutta la procedura di localizzazione indicata nella "Guida all'installazione" è stata completata.                                                                                                                                                                             |  |
| Non vengono visualizzati codici di errore per alcuna porta.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| La prova della rete al termine dell'installazione guidata su ogni stazione di ricarica è stata superata.                                                                                                                                                                      |  |
| La potenza minima del segnale della stazione di ricarica è -85 dBm (numeri più alti indicano una potenza del segnale inferiore).                                                                                                                                              |  |
| La sessione di ricarica di prova della stazione di ricarica è stata eseguita correttamente.                                                                                                                                                                                   |  |

Fornire l'elenco di controllo ed eventuali parti di ricambio (etichette di attivazione e così via) alla persona responsabile dell'attivazione delle stazioni di ricarica. In questo modo viene completata l'installazione della stazione di ricarica con montaggio su piedistallo CP4100.