

Remplissez la liste de contrôle d'installation pour la passerelle ChargePoint

Avant de quitter le site d'installation, remplissez cette liste de vérification pour la passerelle ChargePoint. Transmettez ces renseignements, ainsi que ceux précisés sur la page précédente, à la personne responsable de l'activation de la passerelle ChargePoint et des bornes de recharge CPF.

Passerelle ChargePoint		
1.	Le branchement à la terre ou à la masse est réalisé par les cosses de mise à la terre (le cas échéant).	<input type="checkbox"/>
2.	Le câblage de service a été entièrement inséré dans les borniers et tous les raccordements électriques sont propres et bien serrés. Le couple de serrage est confirmé pour la connexion du câblage.	<input type="checkbox"/>
3.	La passerelle est solidement fixée.	<input type="checkbox"/>
4.	Le couvercle est verrouillé en place et le conduit est fermement fixé.	<input type="checkbox"/>
5.	Les enveloppes de protection électrique sont propres et libres de brins de fil et de rognures de métal.	<input type="checkbox"/>
6.	Tous les couvercles sont en place et toutes les pièces de fixation sont correctement serrées. La borne est correctement fixée et ne bouge pas.	<input type="checkbox"/>
7.	La LED située en bas de la passerelle ChargePoint est de couleur verte fixe (cela peut prendre jusqu'à 20 minutes).	<input type="checkbox"/>
8.	Pour les bornes avec un SGC, les câbles de recharge fonctionnent sans problème grâce à l'extension et à la rétraction complètes.	<input type="checkbox"/>
9.	La zone de stationnement est propre et exempte de débris et d'emballages.	<input type="checkbox"/>
10.	Toutes les étapes de localisation du guide d'installation ont été réalisées.	<input type="checkbox"/>
11.	La session de recharge de test du Guide d'installation a démarré avec succès.	<input type="checkbox"/>
12.	Une lumière blanche s'affiche autour du socle du connecteur du CPF32.	<input type="checkbox"/>
13.	La LED Wi-Fi, située sur le côté gauche du panneau de l'unité principale, est verte fixe (cela peut prendre jusqu'à 10 minutes).	<input type="checkbox"/>
14.	Le réseau (la passerelle ChargePoint et les bornes de recharge CPF associées) a été entièrement documenté.	<input type="checkbox"/>



Fournisseurs de services tiers

Client

Renseignements	Remplissez les champs suivants :
Nom	
Adresse du site	
Personne-ressource	
Identifiant de panneau	
Disjoncteur	

Installateur

Renseignements	Remplissez les champs suivants :
Entreprise	
Adresse	
Téléphone	
Nom de l'installateur	
Personne-ressource	

Questions

Pour obtenir de l'assistance, allez à chargepoint.com/support, puis communiquez avec l'assistance technique au moyen du numéro correspondant à la région.