

Uvedenie objektu do prevádzky – formulár Alfen

Číslo nákupnej objednávky (NO) stanice	
Sériové číslo	
Adresa MAC	

1. Informácie o inštalatérovi a zákazníkovi

Meno technika	
Dátum uvedenia do prevádzky	
Meno zákazníka	

2. Inštalácia na mieste

Vyplňte túto časť, ak nebol dodaný odovzdávací dokument objektu

Typ siete	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT								
Objekt má solárny zdroj	☐ Áno ☐ Nie								
Solárny inštalovaný výkon (kWp)									
Typ elektroinštalácie	☐ 1-fázová ☐ 3-fázová								
Inštalovaný výkon (kVA)									
Maximálny dostupný výkon pre nabíjačky									
Hlavný miniatúrny istič (MCB)	<table border="1"> <tr> <td>Typ napr.: ABB/Schneider/ETON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Model</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menovitý prúd ističa (A) napr.: 20/40/80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typ ističa (krivka) napr.: A/B/C/D/K/Z</td> <td></td> </tr> </table>	Typ napr.: ABB/Schneider/ETON		Model		Menovitý prúd ističa (A) napr.: 20/40/80		Typ ističa (krivka) napr.: A/B/C/D/K/Z	
Typ napr.: ABB/Schneider/ETON									
Model									
Menovitý prúd ističa (A) napr.: 20/40/80									
Typ ističa (krivka) napr.: A/B/C/D/K/Z									
Typ napájania nabíjačky	☐ Jeden konektor – jeden napájací kábel ☐ Dvojité konektor – dvojité napájací kábel ☐ Dvojité konektor – jeden napájací kábel								

Istič nabíjačky Ističe určené pre obvody nabíjacej stanice	Typ	
	Model	
	Menovitý prúd ističa (A)	
	Typ ističa (krivka)	
Je nainštalovaný prúdový chránič (RCD)? *		☐ Áno ☐ Nie
* Výrobca hardvéru odporúča 100 mA typ A-EV alebo typ B		
Ak áno, vyplňte údaje o RCD	Typ	
	Model	
	Typ napr.: typ A, A-EV, B, F	☐ RCD typ A ☐ RCD typ A-EV ☐ RCD typ B ☐ RCD typ F
	Menovitý prúd (A)	
	Oneskorenie ističa (ms)	
	Vypínací prúd (mA)	
Napájací kábel AC		☐ CU ☐ AL
Vyplňte údaje o napájacom kábli AC * Minimálne 4 mm ² /16 A inštaláciu, minimálne 6 mm ² /32 A inštaláciu, maximálne 16 mm ²	Prierez (mm ²) *	
	Izolačný materiál Například XLPE	
Je na mieste k dispozícii zosilňovač mobilnej siete? *		☐ Áno ☐ Nie
* Inštalatér a/alebo zákazník by sa mali ohľadom vhodného zariadenia obrátiť na svojho operátora mobilnej siete alebo poskytovateľa profesionálnych riešení		
Ak áno, vyplňte údaje o zosilňovači	Typ	
	Model	
	Množstvo	
Je k dispozícii kópia dokumentácie a meraní elektroinštalácie? Poznámka: Inštalatér ich musí predložiť vopred		☐ Áno ☐ Nie

3. Aktívna kompenzácia zaťaženia

Vyplňte časť s údajmi, ak je k dispozícii aktívna kompenzácia zaťaženia (ALB)

Aktívna kompenzácia zaťaženia aktivovaná	☐ Áno ☐ Nie	
Typ inteligentného merača	☐ Siemens ☐ Socomet ☐ Iné	
	Typ	
	Model	
Sériové číslo merača		
Konektory ethernetového kábla nalisované do vzoru 568B na oboch koncoch?	☐ OK	
Aktívna kompenzácia zaťaženia nakonfigurovaná a otestovaná	☐ OK	
Pridajte obrázok konfigurácie inteligentného merača a ethernetového pripojenia	☐ OK Sem pridajte fotografiu	
Pridajte obrázok ethernetového pripojenia na strane nabíjačky	☐ OK Sem pridajte fotografiu	
Poznámky k aktívnej kompenzácii zaťaženia:		

4. Merania na mieste

Napätie (V)	L1-N	
	L2-N	
	L3-N	
	G-N	
	Len 3-fázová inštalácia	
	L1-L2	
	L2-L3	
	L3-L1	
Impedancia uzemnenia/odpor (Ω)		

Mobilný signál (dBi)

Názov operátora (použite nástroj Sniper alebo ekvivalentný)	4G (LTE) RSRP (dBi)	3G RRSI (dBi)	2G RRSI (dBi)

Uťahovací moment kotevných skrutiek (upevnenie na stĺpe) (Nm)

5. Kontrolný zoznam rozvodnej dosky		Komentár
Vyplňte túto časť, ak nebol dodaný odovzdávací dokument objektu		
Je k dispozícii prehľadová schéma zapojenia pre inštaláciu Odoslať ako prílohu	☐ OK	
Výrobný štítok rozvodne Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Ističe sú v rozvádzači označené Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Ističe sú dimenzované podľa výstupného výkonu stanice a počtu napájacích obvodov (pozri príručku pre navrhovanie objektov) Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Všetky ističe a spínače sú zapojené podľa priemyselných noriem/miestnych predpisov Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Rozvodná doska je zapojená podľa priemyselných noriem/miestnych predpisov Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Rozvodná doska je nepoškodená a správne označená Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Káble sú správne dimenzované tak, aby zodpovedali výstupnému výkonu nabíjačiek	☐ OK	
Rozvodňa je pod napätím	☐ OK	
Je inštalácia v súlade s požiadavkami ZE Ready?	☐ OK	

6. Kontroly nabíjacej stanice		Komentár
Inštalácia	☐ Pod zemou ☐ V interiéri ☐ V exteriéri	
Typ montáže	☐ Stena ☐ Stĺp	
Len povrchová montáž: stĺp je kolmý	☐ OK	
Len montáž na stenu: stanica je vodorovná	☐ OK	
Umiestnenie nabíjacej stanice Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Prierez napájacieho kábla AC neprekračuje 10 mm ² (jedna zásuvka) alebo 16 mm ² (duálna zásuvka)	☐ OK	
V prípade spletaných káblov sú na všetkých kábloch nákrúžky	☐ OK	
Vonkajšie prípojky sú úplne zasunuté do svorkovnic a všetky elektrické pripojenia sú čisté a odizolované na 12 mm Pridajte fotografiu odizolovaných napájacích káblov AC pred zakončením v RCD	☐ OK	
Vnútna kabeláž a káblkové koncovky nabíjacej stanice Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
V prípade inštalácie viacerých staníc overte, či sa počas označovania vykonal a nakonfiguroval sled fáz	☐ OK	
Vykonať test zatlačením/potiahnutím pre všetky vodiče	☐ OK	
Skontrolujte, či je správne vložená SIM karta	☐ OK	
Skontrolujte, či nie je poškodený nabíjací kábel Poznámka: pre modely vybavené nabíjacími káblami	☐ OK	
Sú nasadené všetky kryty a pritiahnuté všetky spojovacie diely. Stanica je správne pripevnená k podkladu a nekrúti sa ani nekrúti.	☐ OK	
Vykonal sa všetky kroky označovania z príručky pre inštaláciu.	☐ OK	
Stanica má silu signálu -85 dBm alebo lepšiu Poznámka: čím vyššie číslo dBm, tým menšia sila signálu	☐ OK	
Nabíjacia stanica vykonala úspešné skúšobné nabíjanie	☐ OK	
Nezobrazujú sa žiadne chybové kódy pre žiadny port Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	

Obrazovka nabíjacej stanice Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	
Umiestnenie nabíjacej stanice neblokuje žiadne nájazdy ani cesty	☐ OK	
Parkovací priestor je čistý a nie sú tam žiadne obaly a zvyšky Vyžaduje sa fotografia	☐ OK	

7. Skupiny na zdieľanie napájania

Vyplňte len raz pre všetky nabíjačky, ktoré sú súčasťou skupín na zdieľanie napájania

ID stanice		Limit výkonu	Skupina na zdieľanie napájania	ID/názov panela
MAC: 1				
MAC: 2				
MAC: 3				
MAC: 4				
MAC: 5				
MAC: 6				
MAC: 7				
MAC: 8				
MAC: 9				
MAC: 10				
MAC: 11				
MAC: 12				
MAC: 13				
MAC: 14				
MAC: 15				
MAC: 16				
MAC: 17				
MAC: 18				
MAC: 19				
MAC: 20				
MAC: 21				
MAC: 22				
MAC: 23				
MAC: 24				
MAC: 25				
MAC: 26				
MAC: 27				
MAC: 28				
MAC: 29				
MAC: 30				

- Fotografia musí byť ostrá a zameraná na dokumentovaný objekt.
- Rozlíšenie fotografie musí byť v rozsahu 5,0 – 12,1 MP a vo formáte .jpg.

Právne vyhlásenie

Spoločnosť ChargePoint nie je zodpovedná za overovanie týchto informácií a za tieto informácie zostáva zodpovedný autor protokolu.

Spoločnosť ChargePoint nepreberá žiadnu trvalú zodpovednosť za návrh elektroinštalácie a za špecifiká inštalácie.



chargepoint.com/support

75-001528-24 r2