

Formulář pro uvedení místa instalace do provozu

Dynamické řízení zátěže

Tento formulář slouží certifikovanému dodavateli provádějícímu uvedení do provozu nebo týmu pro uvedení do provozu ze společnosti ChargePoint k zajištění řádné instalace, integrace a implementace hardwarových komponent (měřič spotřeby energie, GridBox a směrovač) spojených se systémem dynamického řízení zátěže (DLM) do nabíjecí stanice. Validace zahrnuje odškrtnutí položek kontrolního seznamu (formulář pro uvedení místa instalace do provozu) před aktivací DLM pro dané místo instalace. Tento formulář bude nahrán do systému Salesforce a zkontrolován pracovníky terénní služby ChargePoint.

Obecné informace

Informace o zákazníkovi	
Jméno zákazníka	
Jméno kontaktní osoby zákazníka	
Telefon kontaktní osoby zákazníka	
E-mail kontaktní osoby zákazníka	

Informace o místě instalace	
Ulice a číslo domu	
Město	
Stát	
Země	
Poštovní směrovací číslo	

Instalace a uvedení do provozu	
Je v místě připojení k síti instalován měřič spotřeby?	Ano ☐ Ne ☐
Sériové číslo měřiče spotřeby	
Heslo měřiče	
Sériové číslo GridBoxu	Poznámka: Zde nalepte nálepku GridBox s kódem pro spuštění, případně si kód zapište.
Poznamenejte si číslo ICCID SIM karty (19 číslic) v levém dolním rohu držáku karty SIM	
Zkontrolujte, zda nejsou fáze proudového transformátoru prohozeny	Ano ☐ Ne ☐
Zkontrolujte, zda je proudový transformátor nainstalován ve správném směru	Ano ☐ Ne ☐
Zaznamenejte hodnotu signálu (síly) hlášenou směrovačem (Je vyžadován příjem 4G o síle minimálně -85 dBm)	
Ověřte stálost a profil připojení ethernetového kabelu pomocí testeru ethernetových kabelů – norma 568B	Ano ☐ Ne ☐
Zkontrolujte, zda jsou svorky měřiče spotřeby energie dotaženy na moment 2 Nm	Ano ☐ Ne ☐
Změřte a zaznamenejte následující údaje:	Napětí L-N do hodnoty 230 V +/- 10 % Napětí L-L do hodnoty 400 V +/- 10 %
Zkontrolujte, zda je brána Energy Gateway online (telefonicky u podpory společnosti ChargePoint)	Ano ☐ Ne ☐
Zkontrolujte, zda je měřič spotřeby energie online a odesílá data (telefonicky u podpory společnosti ChargePoint)	Ano ☐ Ne ☐

Instalace a uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda jsou konektory antény správně zapojeny a dotaženy, protože jsou zde 2 konektory SMA pro 4G a 1 konektor SMA pro WiFi

Ano ☐Ne ☐

Zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta

Ano ☐Ne ☐**Požadované fotografie**

Získejte a zaznamenejte adresu MAC následujících hardwarových komponent:

1. Měřič spotřeby energie

2. GridBox

3. Směrovač

DŮLEŽITÉ:

Veškeré předložené snímky musí být ve formátu JPG.

Všechny snímky musí být ostré a musí obsahovat dokumentovanou položku.

Rozlišení předložených snímků musí být v rozmezí 5,0–12,1 MP

Právní doložka

Společnost ChargePoint nezodpovídá za ověření těchto údajů. Za údaje zůstává zodpovědný tvůrce protokolu.

Společnost ChargePoint nepřebírá jakoukoli odpovědnost za konstrukci elektrických zařízení a za specifikace instalace.

Tento fragment doplňuje logo a kontaktní údaje do zápatí stránky dokumentu PDF. Použijte jej, pokud nepoužíváte rozložení stránky, které obsahuje tento materiál automaticky.



chargepoint.com/support

75-001643-14 r1