

Formulier inbedrijfstelling locatie

Dynamisch laadbeheerwell

Dit formulier wordt gebruikt door de gecertificeerde partner of het team voor de ingebruikstelling (van ChargePoint) om te verzekeren dat de hardwarecomponenten (energiemeter, GridBox en router) die aan het DLM-systeem (Dynamic Load Management) zijn gekoppeld correct worden geïnstalleerd, geïntegreerd en geïmplementeerd met het laadstation. De validatie omvat de controle van alle onderdelen op de checklist (formulier inbedrijfstelling locatie) voordat de DLM-oplossing voor de locatie wordt geactiveerd. Dit formulier wordt geüpload naar Salesforce voor verdere controle door de velddienst van ChargePoint.

Algemene informatie

Gegevens klant	
Naam klant	
Naam contactpersoon klant	
Telefoonnummer contactpersoon klant	
E-mailadres contactpersoon klant	

Locatie-informatie	
Straat en huisnummer	
Stad	
Provincie	
Land	
Postcode	

Installatie en inbedrijfstelling	
Is de meter geïnstalleerd bij de netaansluiting?	Ja ☐ Nee ☐
Serienummer van de meter	
Wachtwoord meter	

Installatie en inbedrijfstelling	
Serienummer van de GridBox	Opmerking: Plak hier de GridBox-sticker met de startcode of schrijf de code over.
Noteer het ICCID-nummer van de SIM-kaart (19 cijfers) dat in de linkeronderhoek van de SIM-kaarthouder staat.	_____
Controleer of de fasen van de CT niet omgedraaid zijn.	Ja ☐ Nee ☐
Controleer of de CT in de juiste richting is geïnstalleerd	Ja ☐ Nee ☐
Noteer de signaalsterkte die de router aangeeft (Er is een minimale 4G-ontvangst van -85 dBm vereist)	_____
Controleer of de ethernetverbinding in goede staat is en controleer het patroon met de Ethernet-kabeltester (standaard 568B)	Ja ☐ Nee ☐
Controleer of de aansluitingen van de energiemeters tot 2 Nm zijn aangedraaid	Ja ☐ Nee ☐
Meet en registreer het volgende:	L-N-spanningen tot 230 V +/- 10% _____ L-L-spanningen tot 400 V +/- 10% _____
Controleer in de backend of de energiegateway online is (telefonisch bevestigd door ChargePoint Support)	Ja ☐ Nee ☐
Controleer in de backend of de energiemeter online is en gegevens verzendt (telefonisch bevestigd door ChargePoint Support)	Ja ☐ Nee ☐
Controleer of de antenneaansluitingen goed aangesloten en aangedraaid zijn. Er zijn 2 SMA-aansluitingen voor 4G- en er is 1 SMA-aansluiting voor wifi	Ja ☐ Nee ☐
Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst	Ja ☐ Nee ☐

Vereiste foto's

Fotografeer en registreer het MAC-adres van de volgende hardwarecomponenten:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Energiemeter | |
| 2. GridBox | |
| 3. Router | |

BELANGRIJK:

Alle ingediende foto's moeten in .jpg-formaat zijn

Alle foto's moeten scherp zijn en het te documenteren onderdeel duidelijk weergeven.

De resolutie van de verzonden foto's moet tussen 5,0 en 12,1 MP liggen

Wettelijke disclaimer

ChargePoint is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van deze informatie. De opsteller van het protocol blijft verantwoordelijk voor deze informatie.

ChargePoint aanvaardt geen doorlopende verantwoordelijkheid voor het elektra-ontwerp en de installatiespecificaties.

Deze snippet voegt het logo en de contactgegevens onder aan een PDF-pagina toe. Gebruik deze optie als u geen paginaopmaak gebruikt die deze elementen automatisch bevat.



chargepoint.com/support

75-001643-08 r1