

Skjema for ferdigstilling av anlegg

Dynamisk laststyring

Dette skjemaet brukes av den sertifiserte samarbeidspartneren eller teamet for ferdigstilling (hos ChargePoint) for å sikre at maskinvarekomponentene (energimåler, gridbox og ruter) knyttet til systemet for dynamisk laststyring (DLM) er riktig installert, integrert og implementert med ladestasjonen. Valideringen innebærer å krysse ut elementer fra sjekklisten (skjema for ferdigstilling av anlegg) før du aktiverer DLM-løsningen for anlegget. Dette skjemaet vil bli lastet opp til Salesforce for ytterligere gjennomgang av ChargePoint feltservice.

Generell informasjon

Kundeinformasjon	
Kundenavn	
Navn på kundekontakt	
Telefon for kundekontakt	
E-post for kundekontakt	

Informasjon om anleggs plass	
Gate og nummer	
Sted	
Fylke	
Land	
Postnummer	

Montering og ferdigstillelse

Måler installert ved tilkobling til rutenettet?

Ja ☐ Nei ☐

Serienummer for måler

Meter password

Serienummer for gridbox

Merk: Fest gridbox-klistremerket med startkoden her, eller alternativt skriv ned koden.

Notert deg SIM-kortets ICCID-nummer (19 siffer) i nedre venstre hjørne av SIM-kortholderen

Kontroller at CT-fasene ikke er rotert

Ja ☐ Nei ☐

Kontroller at CT er installert i riktig retning

Ja ☐ Nei ☐

Registrer verdien på signal (styrke) som avgis av ruterens (Det kreves minst 4G-mottak på -85 dBm)

Kontroller at Ethernet-kabelens tilkoblingsintegritet og mønster ved hjelp av en Ethernet-kabeltester - 568B-standard

Ja ☐ Nei ☐

Kontroller at energimålerterminalene er strammet til 2 Nm

Ja ☐ Nei ☐

Mål og noter ned følgende:

L-N-spenninger til 230 V +/- 10 %

L-L-spenninger til 400 V +/- 10 %

Kontroller om energigateway er på nett i serveren (bekreftet av ChargePoint kundestøtte over telefon)

Ja ☐ Nei ☐

Bekreft at energimåleren er på nett i serveren og sender data (bekreftet av ChargePoint kundestøtte over telefon)

Ja ☐ Nei ☐

Montering og ferdigstilling

Kontroller om antennekontaktene er strammet til og tilkoblet riktig, da det er 2x SMA-kontakter for 4G og 1x SMA-kontakt for WiFi

Ja ☐Nei ☐

Kontroller at SIM-kortet er plassert riktig

Ja ☐Nei ☐**Nødvendige bilder**

Registrer og noter ned MAC-adressen til følgende maskinvarekomponenter:

1. Energimåler

2. Gridbox

3. Ruter

VIKTIG:

Alle bildene som sendes inn skal være i jpg-format.

Alle bilder skal være tydelige og ramme inn elementet som skal dokumenteres.

Oppløsningen på bildene som sendes inn bør være mellom 5,0-12,1 MP

Ansvarsfraskrivelse

ChargePoint er ikke ansvarlig for å verifisere denne informasjonen, og den som har laget protokollen, er ansvarlig for denne informasjonen.

ChargePoint påtar seg ikke noe ansvar for den elektriske dimensjoneringen og installasjonsspesifikasjonene.

Denne snutten legger til logoen og kontaktinformasjonen nederst på en PDF-side. Bruk den hvis du ikke bruker et sideoppsett som inkluderer dette materialet automatisk.



chargepoint.com/support

75-001643-12 r1