

Formularz przekazania do eksploatacji danej lokalizacji

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem

Z tego formularza korzysta certyfikowany partner zajmujący się przekazaniem do eksploatacji lub zespół zajmujący się przekazaniem do eksploatacji (w ChargePoint) w celu zapewnienia, że komponenty sprzętowe (licznik energii, gniazdo GridBox i router) powiązane z systemem dynamicznego zarządzania obciążeniem (DLM) są prawidłowo zainstalowane, zintegrowane oraz zaimplementowane ze stacją ładowania. Zatwierdzenie polega na zaznaczeniu pozycji na liście kontrolnej (w formularzu przekazania do eksploatacji danej lokalizacji) przed aktywacją rozwiązania DLM dla danej lokalizacji. Ten formularz zostanie przesłany pracownikom działu sprzedaży w celu dalszego sprawdzenia przez personel firmy ChargePoint pracujący w terenie.

Informacje ogólne

Informacje o kliencie	
Nazwa klienta	
Imię i nazwisko klienta do kontaktu	
Telefon kontaktowy klienta	
E-mail kontaktowy klienta	

Informacje o lokalizacji	
Ulica i numer	
Miasto	
Województwo	
Kraj	
Kod pocztowy	

Instalacja i przekazanie do eksploatacji	
Czy licznik jest zainstalowany przy przyłączy do sieci?	Tak ☐ Nie ☐
Numer seryjny licznika	_____
Hasło licznika	_____
Numer seryjny gniazda GridBox	Uwaga: W tym miejscu należy przykleić naklejkę gniazda GridBox z kodem startowym lub alternatywnie zapisać kod.
Należy zapisać numer ICCID karty SIM (19 cyfr) w lewym dolnym rogu uchwytu karty SIM	_____
Należy sprawdzić, czy fazy przekładnika prądowego nie są obrócone	Tak ☐ Nie ☐
Należy sprawdzić, czy przekładnik prądowy jest zainstalowany we właściwym kierunku	Tak ☐ Nie ☐
Należy zapisać wartość sygnału (siłę) zgłoszoną przez router (Wymagany jest zasięg minimum 4G na poziomie -85 dBm)	_____
Należy sprawdzić integralność i wzór połączenia kabla Ethernet za pomocą testera kabla Ethernet – standard 568B	Tak ☐ Nie ☐
Należy sprawdzić, czy moment obrotowy zacisków licznika energii wynosi 2 Nm	Tak ☐ Nie ☐
Należy zmierzyć i zapisać następujące dane:	Napięcie L-N do 230 V +/-10% _____ Napięcie L-L do 400 V +/-10% _____
Należy sprawdzić, czy brama energetyczna jest w trybie online w backendzie (potwierdzone telefonicznie przez obsługę klienta ChargePoint)	Tak ☐ Nie ☐
Należy sprawdzić, czy licznik energii jest w trybie online w backendzie i przesyła dane (potwierdzone telefonicznie przez obsługę klienta ChargePoint)	Tak ☐ Nie ☐

Instalacja i przekazanie do eksploatacji

Należy sprawdzić, czy złącza anteny są prawidłowo dokręcone i podłączone, ponieważ są 2 złącza SMA dla sieci 4G i 1 złącze SMA dla sieci Wi-Fi

Tak ☐Nie ☐

Należy sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo osadzona

Tak ☐Nie ☐**Wymagane zdjęcia**

Należy uchwycić i zapisać adres MAC następujących komponentów sprzętowych:

1. Licznik energii

2. Gniazdo GridBox

3. Router

WAŻNE:

Wszystkie przesłane zdjęcia powinny być w formacie jpg.

Wszystkie zdjęcia powinny być ostre i przedstawiać element, który ma być udokumentowany.

Rozdzielczość przesłanych zdjęć powinna wynosić od 5,0 do 12,1 MP

Zastrzeżenie prawne

Firma ChargePoint nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację tych informacji. Za wszystkie informacje odpowiada osoba sporządzająca raport.

Firma ChargePoint nie ponosi odpowiedzialności za projekt elektryczny ani specyfikację instalacji.

Ten fragment powoduje dodanie logo i informacji kontaktowych na dole strony PDF. Użyj tej opcji, jeśli nie korzystasz z układu strony, który automatycznie uwzględnia ten materiał.



chargepoint.com/support

75-001643-20 r1