
Remplir la liste de contrôle de la borne murale CP4100

Avant de quitter le site d'installation, remplissez la liste de contrôle post-installation.

| Informations relatives au client | |
|----------------------------------|--|
| Nom du client | |
| Nom du contact client | |
| Téléphone du contact client | |
| E-mail du contact client | |

| Informations du site | |
|--|--|
| Rue et numéro | |
| Ville | |
| Pays | |
| Code postal | |
| Nombre de bornes de recharge à installer | |
| Nombre de bornes de recharge couplées (le cas échéant) | |
| Date estimée de début de la construction | |
| Date prévue d'installation et de mise en service | |

| Informations relatives au prestataire du site | |
|---|-------------------------|
| Type de prestataire | ChargePoint Désigné par |
| | Désigné par le client |
| Nom de la société du prestataire | |
| Nom du responsable de site du prestataire | |
| Téléphone du responsable de site du prestataire | |
| E-mail du responsable de site du prestataire | |

| Informations sur l'installateur | |
|--|----------------------------|
| Type d'installateur | ChargePoint Recommandé par |
| | Recommandé par le client |
| Nom de la société d'installation | |
| Nom du contact de l'installateur | |
| Téléphone du contact de l'installateur | |
| E-mail du contact de l'installateur | |

| Liste de contrôle post-installation | |
|--|--|
| Le conducteur de mise à la terre doit être relié aux cosses de masse (le cas échéant). | |
| La borne de recharge est conforme aux lois, réglementations et décrets régionaux en matière d'accessibilité. | |
| Les sceaux et le marquage Eichrecht sont-ils intacts et conformes aux codes locaux et au guide d'installation de la borne murale CP4100 ? Seulement pour les bornes de recharge publiques en Allemagne et en Autriche | |
| Le câblage de service a été entièrement inséré dans les borniers et tous les raccordements électriques sont propres et bien serrés. | |
| Les disjoncteurs sont étiquetés sur le panneau électrique. | |
| Les boîtiers électriques sont propres et ne présentent pas de fragments de câble ou de copeaux de métal. | |
| Tous les caches sont installés et toutes les attaches sont serrées. La borne est correctement fixée et ne bouge pas. | |
| Les serre-câbles sont assemblés et ne présentent aucun espace. | |
| Les câbles de recharge se déroulent complètement et se rétractent sans problème. | |
| La zone de stationnement est propre et tous les emballages et débris ont été retirés. | |
| Toutes les étapes relatives à la localisation du Guide d'installation ont été réalisées. | |
| Aucun code d'erreur ne s'affiche pour aucun port. | |
| Le test réseau à la fin de l'assistant d'installation a réussi. | |
| La borne a une puissance de signal minimale de -85 dBm ou supérieure (où les chiffres les plus élevés correspondent à une force de signal plus faible). | |
| La borne de recharge a effectué une session de recharge test réussie. | |

Fournir la liste de contrôle et les pièces restantes (étiquettes d'activation, etc.) à la personne responsable de l'activation des bornes. L'installation de la borne de recharge murale CP4100 est terminée.