

Voltooi de installatie-checklist voor de ChargePoint-Gateway

De radiogroep documenteren

Een radiogroep bestaat uit een ChargePoint Gateway en maximaal negen CPF32-laadstations die met de gateway communiceren via wifi. Bevestig voor elke radiogroep de onderstaande reserve-activeringslabels om te documenteren hoe de laadstations zijn georganiseerd. Na het voltooien van deze stap en de checklist op de volgende pagina geeft u deze informatie aan de persoon die verantwoordelijk is voor het activeren van de Gateway en de CPF32-laadstations. Als er meerdere radiogroepen worden geïnstalleerd, gebruik dan één pagina voor elke radiogroep.

Gateway	Bevestig hier het reserve-activeringslabel
CPF32	Bevestig hier het reserve-activeringslabel
CPF32	Bevestig hier het reserve-activeringslabel
CPF32	Bevestig hier het reserve-activeringslabel
CPF32	Bevestig hier het reserve-activeringslabel
CPF32	Bevestig hier het reserve-activeringslabel

Voordat u de installatielocatie verlaat, moet u deze checklist invullen voor de ChargePoint Gateway. Geef vervolgens deze informatie, samen met de informatie op de vorige pagina, aan de persoon die verantwoordelijk is voor het activeren van de ChargePoint-Gateway.

ChargePoint Gateway		
1.	Er wordt een aardingsconnectie gemaakt met de aardingsaansluitingen (waar van toepassing).	<input type="checkbox"/>
2.	De servicebedrading is volledig in de klemmenblokken geplaatst en alle elektrische aansluitingen zijn schoon en zitten stevig vast. De bedradingsaansluitingen zitten goed vast.	<input type="checkbox"/>
3.	De Gateway is veilig gemonteerd.	<input type="checkbox"/>
4.	De afdekking is op zijn plaats vergrendeld en de kabelbuis is stevig bevestigd.	<input type="checkbox"/>
5.	De elektrische behuizingen zijn schoon en bevatten geen draadresten of metaalschaafsel.	<input type="checkbox"/>
6.	Alle afdekkingen zijn geïnstalleerd en alle bevestigingen zijn correct vastgezet. Het laadstation is stevig bevestigd en schommelt of wiebelt niet.	<input type="checkbox"/>
7.	De led aan de onderkant van de ChargePoint Gateway brandt groen (dit kan tot 20 minuten duren).	<input type="checkbox"/>



ChargePoint Gateway		
8.	Voor laadstations met een CMK werken de laadkabels soepel over de volledige verlenging en intrekking.	<input type="checkbox"/>
9.	Het parkeergebied is schoon en vrij van verpakkingsmateriaal en stof.	<input type="checkbox"/>
10.	Alle stappen uit de installatiegids voor het vastleggen zijn uitgevoerd.	<input type="checkbox"/>
11.	De testlaadsessie uit de installatiehandleiding is met succes gestart.	<input type="checkbox"/>
12.	Er verschijnt een wit licht rond het stekker-dock van de CPF32.	<input type="checkbox"/>
13.	De wifi-led, aan de linkerkant van de afdekking van de hoofdeenheid, brandt ononderbroken groen (dit kan tot 10 minuten duren).	<input type="checkbox"/>
14.	De radiogroep (de ChargePoint Gateway en bijbehorende CPF-laadstations) is volledig gedocumenteerd.	<input type="checkbox"/>

Externe serviceaanbieders

Klant

Details	Voltooi het volgende:
Naam	
Adres locatie	
Contact	
Paneel-ID	
Stroomonderbreker	

Installateur

Details	Voltooi het volgende:
Bedrijf	
Adres	
Tel.	
Naam installateur	
Contact	

Vragen

Voor ondersteuning kunt u terecht op chargepoint.com/support en neemt u contact op met de technische dienst via het juiste regiospecifieke telefoonnummer.

