

Füllen Sie die Installations-Checkliste für das ChargePoint Gateway aus

Dokumentieren der Funkgruppe

Eine Funkgruppe besteht aus einem ChargePoint Gateway und bis zu neun CPF32-Ladestationen, die über WLAN mit diesem kommunizieren. Bringen Sie für jede Funkgruppe die folgenden Ersatzaktivierungsetiketten an, um zu dokumentieren, wie die Stationen organisiert sind. Nachdem Sie diesen Schritt und die Checkliste auf der folgenden Seite abgeschlossen haben, stellen Sie diese Informationen der für die Aktivierung des Gateways und der CPF32-Ladestationen verantwortlichen Person zur Verfügung. Wenn Sie mehrere Funkgruppen installieren, verwenden Sie eine Seite für jede Funkgruppe.

Gateway	Bringen Sie hier das Ersatzaktivierungsetikett an
CPF32	Bringen Sie hier das Ersatzaktivierungsetikett an
CPF32	Bringen Sie hier das Ersatz-Aktivierungsetikett an
CPF32	Bringen Sie hier das Ersatz-Aktivierungsetikett an
CPF32	Bringen Sie hier das Ersatz-Aktivierungsetikett an
CPF32	Bringen Sie hier das Ersatz-Aktivierungsetikett an

Füllen Sie vor Verlassen des Installationsstandorts die Checkliste für das ChargePoint Gateway aus. Geben Sie diese Informationen dann zusammen mit den Informationen auf der vorherigen Seite an die Person weiter, die für die Aktivierung des ChargePoint Gateway verantwortlich ist.

ChargePoint Gateway		
1.	Der Erdungsanschluss ist an den Erdungslaschen (falls vorhanden).	<input type="checkbox"/>
2.	Die Servicekabel wurden vollständig in die Klemmleisten eingeschoben und alle elektrischen Verbindungen sind sauber und sitzen fest. Für den Kabelanschluss wurde das korrekte Drehmoment verwendet.	<input type="checkbox"/>
3.	Das Gateway ist fest montiert.	<input type="checkbox"/>
4.	Die Abdeckung ist arretiert und das Rohr ist fest angebracht.	<input type="checkbox"/>
5.	Elektrikgehäuse sind sauber und frei von Drahtlitzen und Metallspänen.	<input type="checkbox"/>
6.	Alle Abdeckungen sind angebracht und alle Befestigungselemente festgezogen. Die Ladestation ist vollständig gesichert und wackelt oder schwankt nicht.	<input type="checkbox"/>
7.	Die LED an der Unterseite des ChargePoint Gateways leuchtet durchgängig grün (dies kann bis zu 20 Minuten dauern).	<input type="checkbox"/>
8.	Bei Ladestationen mit CMK bewegen sich die Ladekabel reibungslos über den gesamten Aus- und Rückzugsbereich.	<input type="checkbox"/>



ChargePoint Gateway		
9.	Der Parkbereich ist sauber und frei von Verpackungen und Abfällen.	<input type="checkbox"/>
10.	Alle Schritte zur Lokalisierung gemäß der Installationsanleitung sind abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>
11.	Der Testladevorgang aus der Installationsanleitung wurde erfolgreich gestartet.	<input type="checkbox"/>
12.	Um das Stecker-Dock des CPF32 leuchtet ein weißes Licht.	<input type="checkbox"/>
13.	Die WLAN-LED auf der linken Seite der Abdeckung der Haupteinheit leuchtet dauerhaft grün (dies kann bis zu 10 Minuten dauern).	<input type="checkbox"/>
14.	Die Funkgruppe (ChargePoint Gateway und zugehörige CPF-Ladestationen) ist vollständig dokumentiert.	<input type="checkbox"/>

Drittanbieter-Dienstleister

Kunde

Details	Führen Sie bitte Folgendes aus:
Name	
Standortadresse	
Kontakt	
Panel-ID	
Schutzschalter	

Installateur

Details	Führen Sie bitte Folgendes aus:
Firma	
Adresse	
Telefon	
Name des Installateurs	
Kontakt	

Fragen

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an chargepoint.com/support und kontaktieren Sie den technischen Support unter der für Ihre Region geltenden Nummer.

