

Formulář kvalifikace místa instalace

Dynamické řízení zátěže

Tento formulář umožňuje technikům v místě instalace vyhodnotit a informovaně rozhodnout, zda má realizace systému dynamického řízení zátěže (DLM) pro dané místo instalace smysl.

Poznámka: Jestliže je zákazník schopen zaručit, že je místo instalace kompatibilní a splňuje požadavky, je vhodné a není vyžadováno žádné speciální technické vybavení, můžeme zvážit zaslání hardwaru přímo technikovi provádějícímu instalaci DLM, aniž by proběhla návštěva k posouzení kvalifikace místa instalace. Pokud ale instalace DLM tímto způsobem není úspěšná, přistoupí technik k posouzení kvalifikace místa instalace.

Obecné informace

Informace o zákazníkovi	
Jméno zákazníka	
Jméno kontaktní osoby zákazníka	
Telefon kontaktní osoby zákazníka	
E-mail kontaktní osoby zákazníka	

Informace o místě instalace	
Ulice a číslo domu	
Město	
Stát	
Země	
Poštovní směrovací číslo	

Dynamické řízení zátěže	
Jakých výsledků by mělo být prostřednictvím DLM dosaženo? (Ochrana před přetížením nebo snižování spotřeby ve špičce)	Ochrana proti přetížení (v ampérech) ☐ Snižování spotřeby ve špičce (v kW) ☐
Pokud jsou již známy limity pro maximální spotřebu energie nebo maximální spotřebu proudu, uveďte je zde:	Výkon v kW _____ kW Proud v ampérech na fázi _____ A

Dynamické řízení zátěže	
Jaká je celková kapacita dodávky?	_____ kW
Jaký je jmenovitý výkon hlavního vypínače/pojistky v místě instalace?	_____ A
Jsou v místě instalace již nějaké nabíjecí stanice?	Ano ☐ Ne ☐
Jsou tyto nabíjecí stanice spravovány společností ChargePoint?	Ano ☐ Ne ☐ Poznámka: Všechny nabíjecí stanice by měla spravovat společnost ChargePoint. Jestliže jste zvolili možnost Ne, uveďte doplňující informace. _____
Kolik nabíjecích stanic se nachází v místě instalace, které bude připojeno k DLM?	Počet nabíjecích stanic AC (___ kW na nabíjecí stanici) _____ Počet nabíjecích stanic DC (___ kW na nabíjecí stanici) _____
Kolik je plánováno dalších nabíjecích stanic?	Počet nabíjecích stanic AC (___ kW na nabíjecí stanici) _____ Počet nabíjecích stanic DC (___ kW na nabíjecí stanici) _____
Jsou na místě přítomny další komponenty pro dodávku elektrické energie?	Instalované solární napájení (kWp) _____ Větrná elektrárna (kW) _____ Baterie (kW, kWh) _____

DŮLEŽITÉ:



1. Zajistěte, aby byly zohledněny veškeré připravované významné změny v elektroinstalaci.
2. Ujistěte se, že je pro směrovač LTE k dispozici připojení 4G, a mějte na paměti, že mezi panelem a směrovačem lze pro snadnější nalezení místa s optimálním 4G připojením použít kabel dlouhý až 100 m.

Právní doložka

Společnost ChargePoint nezodpovídá za ověření těchto údajů. Za údaje zůstává zodpovědný tvůrce protokolu.

Společnost ChargePoint nepřebírá jakoukoli odpovědnost za konstrukci elektrických zařízení a za specifikace instalace.



chargepoint.com/support

75-001638-14 r1