

# Remplissez la liste de contrôle d'installation de la passerelle ChargePoint

## Documenter le groupe radio

Un groupe radio se compose d'une passerelle ChargePoint et d'un maximum de neuf bornes de recharge CPF32 qui communiquent avec elle en WiFi. Pour chaque réseau, apposez les étiquettes d'activation supplémentaires ci-dessous pour documenter la façon dont les bornes sont organisées. Une fois cette étape et la liste de contrôle de la page suivante terminées, fournissez ces informations à la personne responsable de l'activation de la Passerelle et des bornes de recharge CPF32. En cas d'installation de plusieurs groupes radio, utilisez une page pour chaque groupe radio.

Passerelle	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici
CPF32	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici
CPF32	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici
CPF32	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici
CPF32	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici
CPF32	Apposez l'étiquette d'activation supplémentaire ici

Avant de quitter le site d'installation, complétez cette liste de contrôle pour la passerelle ChargePoint. Transmettez ensuite ces informations et celles de la page précédente à la personne chargée d'activer la passerelle ChargePoint.

Passerelle ChargePoint		
1.	Le conducteur de mise à la terre doit être relié aux cosses de masse (le cas échéant).	<input type="checkbox"/>
2.	Le câblage de service a été entièrement inséré dans les borniers et tous les raccordements électriques sont propres et bien serrés. Le couple est confirmé pour le raccordement du câblage.	<input type="checkbox"/>
3.	La passerelle est montée de manière sécurisée.	<input type="checkbox"/>
4.	Le couvercle est verrouillé en place et le conduit est fermement fixé.	<input type="checkbox"/>
5.	Les boîtiers électriques sont propres et ne présentent pas de fragments de câble ou de copeaux de métal.	<input type="checkbox"/>
6.	Tous les caches sont installés et toutes les attaches sont serrées. La borne est correctement attachée et ne bouge pas.	<input type="checkbox"/>



<b>Passerelle ChargePoint</b>		
<b>7.</b>	La LED située en bas de la passerelle ChargePoint est de couleur verte fixe (peut prendre jusqu'à 20 minutes).	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	Pour les bornes avec un KGC, les câbles de recharge se tendent et se rétractent sans contrainte.	<input type="checkbox"/>
<b>9.</b>	La zone de stationnement est propre et tous les emballages et débris ont été retirés.	<input type="checkbox"/>
<b>10.</b>	Toutes les étapes relatives à la localisation du Guide d'installation ont été réalisées.	<input type="checkbox"/>
<b>11.</b>	La session de recharge test du Guide d'installation a démarré avec succès.	<input type="checkbox"/>
<b>12.</b>	Une lumière blanche illumine le pourtour du connecteur de la borne CPF32.	<input type="checkbox"/>
<b>13.</b>	La LED WiFi, située sur le côté gauche du couvercle de l'unité principale, est verte fixe (peut prendre jusqu'à 10 minutes).	<input type="checkbox"/>
<b>14.</b>	Le groupe radio (la passerelle ChargePoint et les bornes de recharge CPF associées) a été entièrement documenté.	<input type="checkbox"/>

# Fournisseurs de services tiers

## Client

Informations	Suivez les étapes ci-dessous :
Nom	
Adresse du site	
Personne-ressource	
ID de panneau	
Disjoncteur	

## Installateur

Informations	Suivez les étapes ci-dessous :
Entreprise	
Adresse	
Téléphone	
Nom de l'installateur	
Personne-ressource	

## Questions

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur [chargepoint.com/support](https://chargepoint.com/support) et contactez l'assistance technique en utilisant le numéro correspondant à votre région.

