

Alfen helyszíni üzembe helyezési űrlap

Az állomás értékesítési rendelésszáma (SO)	
Sorozatszám	
MAC-cím	

1. Telepítő és ügyféladatok

Technikus neve	
Üzembe helyezés dátuma	
Ügyfél neve	

2. Helyszíni telepítés

Töltse ki ezt a részt, ha korábban nem nyújtottak be helyszín-engedélyezési dokumentumot.

Hálózat típusa	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT								
Napenergia a helyszínen	☐ Igen ☐ Nem								
Napenergiával biztosított teljesítmény (kWp)									
Elektromos berendezés típusa	☐ 1 fázisú ☐ 3 fázisú								
Telepített teljesítmény (kVA)									
A töltőberendezések maximális teljesítménye									
Fő kismegszakító (MCB)	<table> <tr> <td>Gyártó pl: ABB/Schneider/ETON</td><td></td></tr> <tr> <td>Modell</td><td></td></tr> <tr> <td>Megszakító névleges értéke (A) pl.: 20/40/80</td><td></td></tr> <tr> <td>Megszakító típusa (görbe) pl.: A/B/C/D/K/Z</td><td></td></tr> </table>	Gyártó pl: ABB/Schneider/ETON		Modell		Megszakító névleges értéke (A) pl.: 20/40/80		Megszakító típusa (görbe) pl.: A/B/C/D/K/Z	
Gyártó pl: ABB/Schneider/ETON									
Modell									
Megszakító névleges értéke (A) pl.: 20/40/80									
Megszakító típusa (görbe) pl.: A/B/C/D/K/Z									
A töltő tápellátásának típusa	☐ Egyszeres csatlakozó – egyszeres tápkábel ☐ Kettős csatlakozó – kettős tápkábel ☐ Kettős csatlakozó – egyszeres tápkábel								

Töltő áramköri megszakítója A töltőállomás áramköreihez kialakított megszakítók	Gyártó	
	Modell	
	Megszakító névleges értéke (A)	
	Megszakító típusa (görbe)	
Van beszerelve áram-védőkapcsoló (RCD)? *		☐ Igen ☐ Nem
*100 mA A-EV vagy B típus ajánlott a hardver gyártója által		
Ha igen, adja meg az RCD adatait	Gyártó	
	Modell	
	Típus pl.: A, A-EV, B, F típus	☐ RCD A típus ☐ RCD A-EV típus ☐ RCD B típus ☐ RCD F típus
	Névleges érték (A)	
	Megszakító késleltetése (ms)	
	Kioldási áram (mA)	
Váltakozó áramú tápkábel		☐ CU ☐ AL
Töltse ki az AC tápkábel adatait * Minimum 4 mm^2 / 16 A telepítés, minimum 6 mm^2 / 32 A telepítés esetén, maximum 16 mm^2	Keresztmetszet (mm^2) *	
	Szigetelőanyag Például XLPE	
Elérhető mobilhálózati jelisméltő a helyszínen? *		☐ Igen ☐ Nem
* A telepítőnek és/vagy az ügyfélnek a mobilhálózat-üzemeltetőhöz vagy egy professzionális megoldásszolgáltatóhoz kell fordulnia a megfelelő eszköz kiválasztásához		
Ha igen, adja meg a jelisméltő adatait	Gyártó	
	Modell	
	Mennyiség	
Rendelkezésre áll az elektromos telepítés dokumentációjának és méréseinek másolata?		☐ Igen ☐ Nem
Megjegyzés: A telepítőnek előzetesen be kell nyújtania		

3. Aktív terheléelosztás

Töltse ki a Részletek részt, ha az aktív terheléelosztás (ALB) konfigurálva van

Aktív terheléelosztás engedélyezve		☐ Igen ☐ Nem
Intelligens mérőeszköz típusa		☐ Siemens ☐ Socomet ☐ Egyéb
	Gyártó	
	Modell	
Mérő sorozatszáma		
Az Ethernet-kábelcsatlakozók mindkét végén 568B-es mintázatra vannak krimpelve?		☐ OK
Aktív terheléelosztás konfigurálva és tesztelve		☐ OK
Csatoljon egy képet az intelligens mérőeszköz konfigurációjáról és az Ethernet-kapcsolatról		☐ OK Fénykép hozzáadása itt
Csatoljon egy képet az ethernet csatlakozásról a töltő oldalán.		☐ OK Fénykép hozzáadása itt
Aktív terheléelosztás megjegyzései:		

4. Helyszíni mérések

Feszültség (V)	L1-N	
	L2-N	
	L3-N	
	G-N	
	Csak 3 fázisú telepítés	
	L1-L2	
	L2-L3	
	L3-L1	

Földelési impedancia/ellenállás (Ohm)			
Mobiltelefonos jel (dBi)			
Szolgáltató neve (Használja a Snyder vagy ezzel egyenértékű eszközt)	4G (LTE) RSRP (dBi)	3G RRSI (dBi)	2G RRSI (dBi)
Rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka (rúdra szerelt) (Nm)			

5. Elosztótábla ellenőrző lista		Megjegyzés
Töltse ki ezt a részt, ha korábban nem nyújtottak be helyszínen-engedélyezési dokumentumot.		
A telepítéshez egyvonalas ábra áll rendelkezésre Küldés mellékletként	☐ OK	
Kapcsolóberendezés adattáblája Fénykép szükséges	☐ OK	
A megszakítók az elektromos panelen vannak címkézve Fénykép szükséges	☐ OK	
A megszakítók méretezése az állomás kimeneti teljesítményének és a tápáramkörök számának megfelelően történik (lásd a Telephelytervezési útmutatót) Fénykép szükséges	☐ OK	
Minden megszakító és kapcsoló az ipari szabványoknak/helyi előírásoknak megfelelően van bekötve Fénykép szükséges	☐ OK	
Az elosztópanel az ipari szabványoknak/helyi előírásoknak megfelelően van bekötve Fénykép szükséges	☐ OK	
Az elosztópanel sérülésmentes, és megfelelően fel van címkézve Fénykép szükséges	☐ OK	
A kábelek mérete megfelel a töltők kimeneti teljesítményének	☐ OK	
A kapcsoló áram alatt van	☐ OK	
A telepítés megfelel a ZE Ready szabványnak?	☐ OK	

6. A töltőállomás ellenőrzése		Megjegyzés
Telepítés	☐ Földfelszín alatti ☐ Beltéri ☐ Kültéri	
Rögzítés típusa	☐ Fal ☐ Rúd	
Csak felületre rögzítés: Az oszlop függőleges	☐ OK	
Csak fali rögzítés: Az állomás színtezve van	☐ OK	
Töltőállomás helye Fénykép szükséges	☐ OK	
A hálózati tápkábel átmérője nem haladhatja meg a 10 mm ² -t (egyszeres aljzat) vagy a 16 mm ² -t (kettős aljzat).	☐ OK	
A sodrott huzalvezetők esetében minden kábelhez kábelsarut alkalmaznak.	☐ OK	
A szervizkábeleket teljesen behelyezték a csatlakozóblokkokba, és minden elektromos csatlakozás tiszta és 12 mm-re lecsupaszított. Az RCD-nél történő lezárás előtt fényképet kell készíteni a lecsupaszított AC tápkábelekről	☐ OK	
Töltőállomás belső kábelelei és kábelvégződések Fénykép szükséges	☐ OK	
Több állomásos telepítés esetén ellenőrizze, hogy a fázisforgatást elvégezték és konfigurálták-e a helymeghatározás során.	☐ OK	
Végezze el a nyomó/húzó tesztet az összes vezetéken	☐ OK	
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve	☐ OK	
Ellenőrizze, hogy a töltőkábel nem sérült-e Megjegyzés: Töltőkábellel felszerelt típusok esetén	☐ OK	
Minden burkolat fel van szerelve, és minden rögzítőelem meg van húzva. Az állomás megfelelően rögzítve van a talpazathoz, és nem inog, illetve nem mozog.	☐ OK	
A Telepítési útmutatóban szereplő összes helyzetmeghatározási lépés megtörtént.	☐ OK	
Az állomás legalább -85 dBm vagy jobb jelerősséggel rendelkezik Megjegyzés: Minél nagyobb a dBm szám, annál kisebb a jelerősség	☐ OK	
A töltőállomás sikeres próbatöltést hajtott végre	☐ OK	

Egyetlen portnál sem jelennek meg hibakódok Fénykép szükséges	☐ OK	
Töltőállomás képernyője Fénykép szükséges	☐ OK	
A töltőállomás elhelyezése nem akadályozza a rámpák és a járdák megközelítését	☐ OK	
A parkolóhely tiszta és minden csomagolás hulladéktól és törmeléktől mentes Fénykép szükséges	☐ OK	

7. Energiamegosztás csoportosítása

Csak egyszer kell kitölteni az összes olyan töltő esetében, amely energiamegosztó csoporthoz tartozik

Állomásazonosító		Teljesít- ménykorlát	Energiamegosztási csoport	Panel azonosítója/neve
MAC: 1				
MAC: 2				
MAC: 3				
MAC: 4				
MAC: 5				
MAC: 6				
MAC: 7				
MAC: 8				
MAC: 9				
MAC: 10				
MAC: 11				
MAC: 12				
MAC: 13				
MAC: 14				
MAC: 15				
MAC: 16				
MAC: 17				
MAC: 18				
MAC: 19				
MAC: 20				
MAC: 21				
MAC: 22				
MAC: 23				
MAC: 24				
MAC: 25				
MAC: 26				
MAC: 27				
MAC: 28				
MAC: 29				
MAC: 30				

- A fényképnek élesnek kell lennie, és a dokumentálandó elemre kell fókuszálnia.
- A fényképek felbontásának 5,0-12,1 MP közöttinek és .jpg formátumúnak kell lennie.

Jogi nyilatkozat

A ChargePoint nem felelős ezen információk ellenőrzéséért, és továbbra is a jegyzőkönyv készítője felelős ezekért az információkért.

A ChargePoint nem vállal folyamatos felelősséget az elektromos tervezéssel és a telepítés sajátosságaival kapcsolatban.



chargepoint.com/support

75-001528-19 r2