

Formular til idriftsættelse af anlæg

Dynamic Load Management

Denne formular bruges af den certificerede idriftsættelsespartner eller idriftsættelsesteamet (hos ChargePoint) til at sikre, at hardwarekomponenterne (Energy Meter, GridBox og Router), der er forbundet med DLM-systemet (Dynamic Load Management), er korrekt installeret, integreret og implementeret i ladestationen. Valideringen indebærer afkrydsning af punkter på tjeklisten (Formular til idriftsættelse af anlæg), før DLM-løsningen aktiveres på stedet. Denne formular uploades til Salesforce til yderligere gennemgang af ChargePoint Field Service.

Generel information

Kundeoplysninger	
Kundenavn	
Navn på kundens kontaktperson	
Kundens telefonnummer	
Kundens e-mailadresse	

Anlægsoplysninger	
Gade og nummer	
By	
Status	
Land	
Postnummer	

Installation og indsættelse	
Måler installeret ved nettilslutningen?	Ja ☐ Nej ☐
Målerens serienummer	_____
Adgangskode til måler	_____
GridBox-serienummer	Bemærk: Sæt GridBox-klistermærket med startkoden på her, eller skriv koden ned.
Registrer SIM-kortets ICCID-nummer (19 cifre) i nederste venstre hjørne af SIM-kortholderen	_____
Kontrollér, at CT-faserne ikke roterer	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollér, om CT'en er installeret i den rigtige retning	Ja ☐ Nej ☐
Registrer signalværdien (styrken), som routeren rapporterer (Der kræves et minimum af 4G-dækning på -85 dBm)	_____
Kontrollér Ethernet-kablets forbindelsesintegritet og mønster ved hjælp af en Ethernet-kabeltester - 568B-standard	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollér, om energimålerens klemmer er spændt til 2 Nm	Ja ☐ Nej ☐
Mål, og registrer følgende:	L-N-spændinger til 230 V +/- 10% _____ L-L-spændinger til 400 V +/- 10% _____
Kontrollér, om Energy Gateway er online i backend (bekræftet af ChargePoint Support via telefon)	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollér, om energimåleren er online i backend og sender data (bekræftet af ChargePoint Support via telefon)	Ja ☐ Nej ☐

Installation og indsættelse

Kontrollér, om antennestikkene er spændt og tilsluttet korrekt, da der er 2x SMA-stik til 4G og 1x SMA-stik til WiFi

Ja ☐

Nej ☐

Kontroller, at SIM-kortet sidder korrekt

Ja ☐

Nej ☐

Nødvendige fotos

Registrer MAC-adressen på følgende hardwarekomponenter:

1. Energimåler

2. GridBox

3. Router

VIGTIGT:



Alle indsendte billeder skal være i jpg-format.

Alle billeder skal være skarpe og indramme den genstand, der skal dokumenteres.

Opløsningen på de indsendte billeder skal være mellem 5,0-12,1 MP

Juridisk ansvarsfraskrivelse

ChargePoint er ikke ansvarlig for at kontrollere disse oplysninger, og protokollens ophavsmand er fortsat ansvarlig for disse oplysninger.

ChargePoint påtager sig intet løbende ansvar for den elektriske konstruktion og installationsspecifikationerne.

Denne stump tekst tilføjer logoet og kontaktoplysningerne nederst på en PDF-side. Brug dette, hvis der ikke benyttes et sidelayout, der automatisk inkluderer dette materiale.



chargepoint.com/support

75-001643-11 r1