

Formulário de Comissionamento do Local

Gestão Dinâmica de Carga

Este formulário é utilizado pelo Parceiro de Comissionamento Certificado ou pela Equipa de Comissionamento (na ChargePoint) para garantir que os componentes de hardware (Medidor de Energia, GridBox e Router) associados ao sistema de Gestão Dinâmica de Carga (DLM) estão corretamente instalados, integrados e implementados na estação de carregamento. A validação envolve a verificação dos itens da lista de verificação (Formulário de Comissionamento do Local) antes de ativar a solução de DLM para o local. Este formulário será carregado na Salesforce para revisão adicional pelo Serviço de Campo da ChargePoint.

Informações gerais

Informações do cliente	
Nome do cliente	
Nome de contacto do cliente	
Telefone de contacto do cliente	
E-mail de contacto do cliente	

Informações do sítio	
Rua e número	
Cidade	
Estado	
País	
Código postal	

Instalação e Comissionamento	
O medidor está instalado na ligação à rede?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Número de série do medidor	<input type="text"/>
Palavra-passe do medidor	<input type="password"/>

Instalação e Comissionamento

Número de série da GridBox

Nota: Cole o autocolante da GridBox com o código de início aqui ou, em alternativa, anote o código.

Registe o número de ICCID do cartão SIM (19 dígitos) no canto inferior esquerdo do titular do cartão SIM

Verifique se as fases do CT não estão giradas

Sim ☐ Não ☐

Verifique se o CT está instalado na direção correta

Sim ☐ Não ☐

Registe o valor do sinal (força) reportado pelo router (É necessário um mínimo de receção 4G de -85 dBm)

Verifique a integridade e o padrão de ligação do cabo Ethernet usando um verificador de cabos Ethernet - padrão 568B

Sim ☐ Não ☐

Verifique se os terminais do Medidor de Energia estão torcidos até 2 Nm

Sim ☐ Não ☐

Meça e registe o seguinte:

Tensões L-N para 230 V
+/-10%

Tensões L-L para 400 V
+/-10%

Verifique se o Gateway de Energia está online no backend (confirmado por telefone pelo Suporte da ChargePoint)

Sim ☐ Não ☐

Verifique se o Medidor de Energia está online no backend e que envia dados (confirmado por telefone pelo Suporte da ChargePoint)

Sim ☐ Não ☐

Verifique se os conectores da antena estão torcidos e conectados corretamente, pois há conectores SMA 2x para 4G e conector SMA 1x para WiFi

Sim ☐ Não ☐

Verifique se o Cartão SIM está posicionado corretamente

Sim ☐ Não ☐

Imagens necessárias

Fotografe e registre o endereço MAC dos seguintes componentes de hardware:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Medidor de Energia | |
| 2. GridBox | |
| 3. Router | |

IMPORTANTE:

Todas as imagens enviadas devem estar em formato jpg.

Todas as imagens devem ser nítidas e enquadrar o item a ser documentado.

A resolução das imagens enviadas deve estar entre 5.0 - 12.1 MP

Exclusão de responsabilidade legal

A ChargePoint não é responsável pela verificação destas informações, e o criador do protocolo continua a ser responsável por estas informações.

A ChargePoint não aceita qualquer responsabilidade contínua pela conceção elétrica e pelas especificidades da instalação.

Este fragmento adiciona o logótipo e as informações de contacto à parte inferior de uma página de PDF. Utilize esta opção se não estiver a utilizar um esquema de página que inclua este material automaticamente.



chargepoint.com/support

75-001643-22 r1