

Formulär för driftsättning av plats

Dynamisk lasthantering

Detta formulär används av den certifierade driftsättningspartnern eller driftsättningsteamet (vid ChargePoint) för att säkerställa att maskinvarukomponenter (energimätare, GridBox och router) kopplade till det dynamiska lastningssystemet (DLM), är korrekt installerade, integrerade och implementerade med laddningsstationen. Valideringen innebär att objekt kontrolleras efter checklistan (formulär för idrifttagning av plats) innan platsens DLM-lösning aktiveras. Detta formulär kommer att laddas upp till Salesforce för ytterligare granskning av ChargePoint Field Service.

Allmän information

Kundinformation	
Kundnamn	
Kundkontaktpersonens namn	
Kundkontaktpersonens telefonnummer	
Kundkontaktpersonens e-postadress	

Platsinformation	
Postadress	
Stad	
Status	
Land	
Postnummer	

Installation och driftsättning	
Mätare installerad vid nätanslutningen?	Ja ☐ Nej ☐
Mätarens serienummer	_____
Lösenord för mätare	_____
GridBox-serienummer	Obs! Fäst GridBox-klistermärket med startkoden här, eller skriv ner koden.
Notera SIM-kortets ICCID-nummer (19 siffror) som finns i det nedre vänstra hörnet av SIM-kortshållaren	_____
Kontrollera om CT-faserna inte roterats	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollera om CT är installerad i rätt riktning	Ja ☐ Nej ☐
Registrera signalvärdet (styrkan) som rapporterats av routern (4G-mottagning om minst -85 dBm krävs)	_____
Kontrollera Ethernet-kabelns anslutningsintegritet och mönster med en Ethernet-kabeltestare - 568B-standard	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollera om energimätarens terminaler är åtdragna till 2 Nm	Ja ☐ Nej ☐
Mät och registrera följande:	L-N-spänning till 230 V +/-10 % _____ L-L-spänning till 400 V +/-10 % _____
Kontrollera om Energigateway är online i backend-enheten (bekräftas av ChargePoint-supporten via telefon)	Ja ☐ Nej ☐
Kontrollera att energimätaren är online i backend-enheten och skickar data (bekräftas av ChargePoint-support via telefon)	Ja ☐ Nej ☐

Installation och driftsättning

Kontrollera om antennkontaktarna är åtdragna och anslutna ordentligt, eftersom det finns 2x SMA-kontakter för 4G och 1x SMA-kontakt för WiFi

Ja ☐Nej ☐

Kontrollera om SIM-kortet sitter korrekt

Ja ☐Nej ☐**Bilder som krävs**

Hitta och registrera MAC-adressen för följande maskinvarukomponenter:

1. Energimätare

2. GridBox

3. Router

VIKTIGT!

Inskickade bilder ska vara i jpg-format.

Bilderna ska vara skarpa och objekten som dokumenteras ska markeras med ram.

Upplösningen på bilder som skickas in ska vara mellan 5,0 och 12,1 MP

Juridisk friskrivning

ChargePoint ansvarar inte för att verifiera denna information, och den som skapat protokollet är ansvarig för informationen.

ChargePoint tar inget ansvar för den elektriska konstruktionen och installationsspecifikationerna.

Det här urklippet infogar logotyp och kontaktuppgifter längst ned på en PDF-sida. Använd detta om du inte använder en sidlayout där denna information inkluderas automatiskt.



chargepoint.com/support

75-001643-10 r1