

Formular zur Standort-Inbetriebnahme

Sie können das ausgefüllte Formular und die erforderlichen Bilder an die ChargePoint-Aktivierungsadresse senden.

Dieses Formular wird vom zertifizierten Inbetriebnahmepartner oder vom Inbetriebnahmeteam verwendet, um sicherzustellen, dass die Hardware-Komponenten (Router und externe Stromversorgung) des Netzwerksteuerungspakets korrekt installiert und online sind. Die Validierung umfasst die Überprüfung der Elemente aus der Checkliste.

Allgemeine Informationen

Kundendaten	
Kundenname	
Name Kundenansprechpartner	
Telefon Kundenkontakt	
E-Mail Kundenkontakt	

Straße und Hausnummer	
Stadt	
Bundesland	
Land	
Postleitzahl	

Installation und Inbetriebnahme	
1. Ist der Router installiert?	<input type="checkbox"/>
2. Ist die SIM-Karte richtig platziert?	<input type="checkbox"/>
3. Leuchten mindestens 3 der 5 Empfangs-LEDs am 4G-Router auf?	<input type="checkbox"/>
4. Stellen Sie sicher, dass die Antennenanschlüsse ordnungsgemäß angezogen und verbunden sind, da es 2 SMA-Anschlüsse für 4G und 1 SMA-Anschluss für WiFi gibt.	<input type="checkbox"/>
5. Soweit bekannt: Ist das §14a-Signalgerät des Verteilerbetreibers bereits installiert?	<input type="checkbox"/>
6. Soweit bekannt: Ist die §14a-Signalvorrichtung des Verteilerbetreibers mit dem Netzsteuerpaket verbunden?	<input type="checkbox"/>
7. Soweit bekannt: Wurde das §14a-Signalgerät des Verteilerbetreibers bereits in Betrieb genommen?	<input type="checkbox"/>

Erforderliche Fotos	
1. Router-Etikett mit folgender Anzeige: Seriennr. IMEI LAN MAC Benutzername Passwort	<input type="checkbox"/>
2. LEDs zur Anzeige des Handyempfangs	<input type="checkbox"/>
3. Installationsort der Antenne	<input type="checkbox"/>
4. § 14a Signalgeber des Netzbetreibers (falls zugänglich)	<input type="checkbox"/>

WICHTIG:



Alle Bilder sollten im Format .jpg sein.

Alle Bilder sollten scharf und auf die zu dokumentierende Komponente ausgerichtet sein.

Die Auflösung der Bilder sollte zwischen 5,0 und 12,1 MP betragen

Haftungsausschluss

ChargePoint ist nicht für die Überprüfung dieser Informationen verantwortlich, und der Verfasser des Protokolls verbleibt in der Verantwortung für diese Informationen.

ChargePoint übernimmt keine fortlaufende Verantwortung für die elektrische Konstruktion und die Installation.



chargepoint.com/support